当前位置：首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设 > 安全生产 > 安全事故调查报告

苍梧县京南镇思蓬村“6•14”事故 调查报告

2020-10-19 16:25　来源：苍梧县应急管理局　【字体：大 中 小】

2020年6月14日9时左右，在京南镇思蓬村冲口组水口庙后修建应急便道项目中发生一起事故，造成1名人员死亡
《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，以及苍梧县人民政府《关于成
县京南镇思蓬村“6·14”“事故调查组的通知》（苍政办发〔2020〕53号）的要求，由县人民政府牵头，县应急局
局公安局、总工会、人力资源社会保障局和京南镇政府等有关部门组成了事故调查组（调查组名单详见附件）负责
事故进行了全面调查。调查组按照坚持实事求是、尊重科学的原则，对现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调
已查明经过和原因，认定了责任，提出了处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年6月14日上午9时许

（二）事故发生单位：项目承包方于x(自然人)

（三）事故发生地点：京南镇思蓬村冲口组

（四）事故类别：车辆坠河溺水

（五）伤亡情况：死亡1人

死者名单：梁xx，男，汉族，住址广西梧州市xx区xx镇xx村。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：于x （自然人），男，48岁，汉族，现住苍梧县xx镇xx村xx组。

（二）事故单位与发包单位协议

因6.8洪灾，思蓬村冲口组路段塌方导致思蓬村交通道路中断，为方便和确保群众安全出行，京南镇人民政府应村水口庙后修筑一条便民通道，并于2020年6月9日与施工方于x签订施工合同，将该项目发包给于x承建，明确规定权利及义务，其中一切安全责任均由承包方于x 自行承担。

（三）事故单位与梁桂青雇佣关系

承包方于x聘请梁xx的勾机负责该工程挖土工作，承包方于x安排于xx负责组织联系运泥车车辆，于x安排罗xx、车辆负责运土方。

（四）事故车辆情况

事故车辆为南骏牌轻型自卸车，车牌号码桂DTH679，车辆所有人陀xx，车辆检验有效期至2021年4月。

陀xx，男，49岁，汉族，现住广西梧州市苍梧县xx镇xx村xx号，《机动车驾驶证》证号450421xxxxxx，准驾车型证件有效期至2025年9月1日。

三、事故发生经过和救援情况

该工程于2020年6月11日开始动工，于2020年6月13日正式施工，2020年6月13日上午，梁xx先用扳手将原思蓬村路段的防护栏的罗丝拆掉，再用勾机将防护栏拆开放到公路边，目的是便于卸泥土。2020年6月13日罗xx、陀xx的运了一天泥土，当天是梁xx安排卸泥地点及指挥运泥车堆泥的。2020年6月14日上午陀xx先到装泥，罗xx后到，陀xx装泥时梁xx就要求上车，陀xx先是拒绝梁桂青上车，最后还是让梁xx上了车，梁xx上车指挥目的一是陀xx的运泥车是空调比较凉，一边指挥工作一边乘凉，二是梁xx为了减少自己勾机开来开去推泥，从而节约成本。2020年6月14日40分左右，当陀xx装第四车卸泥时梁xx在车上通过后视镜指挥陀xx倒车卸泥时，由于对潜在的安全危险环境辨识不xx在倒车卸泥的过程中人与车坠落江中。陀xx出于求生的本能，用脚踢烂玻璃后浮出水面，得以自救，梁xx最后因亡。事故发生后，相关部门及承包方于x采取潜水营救、打捞等措施，2020年6月14日下午6点多打捞到梁xx的尸体，者家属将梁xx的尸体运回死者家乡xx区xx镇安葬。

四、社会稳定以及家属处理情况

目前，死者家属情绪较稳定，但存在伤亡赔偿没有达成协议，存在一定的社会不稳定性。

五、事故发生的原因和事故性质

1.梁xx安全生产意识淡薄，为了自己便利自行将原公路的安全防护栏拆卸，作为钩机的所有人与管理者，在施脱离本来岗位，擅自乘坐到陀xx的运泥车副驾驶室对运泥装卸车辆进行倒车指挥，是导致事故发生的直接原因之一。

2. 于x作为项目承包人，没有落实安全生产主体责任，没有对施工现场安全进行有效管理，没有对参与施工人员何安全生产知识教育与培训，对在危险区域运输作业没有安排现场管理人员是导致事故发生的直接原因之一。

3. 陀xx，作为运泥车的所有人及驾驶人，对车辆运行存在安全危险辨识不足，听从别人违章指挥是事故发生的因。

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，这是一起一般安全生产事故。

六、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

1. 梁xx安全生产意识淡薄，为了自己便利自行将原公路的安全防护栏拆卸，作为钩机的所有人与管理者，在施脱离本来岗位，擅自乘坐到陀xx的运泥车副驾驶室对运泥装卸车辆进行倒车指挥，导致事故发生负有责任，但其在已死亡，不予以追究其责任。

2. 于x作为项目承包人，没有落实安全生产主体责任，没有对施工现场安全进行有效管理，没有对参与施工人员何安全生产知识教育与培训，对在危险区域运输作业没有安排现场管理人员，导致事故发生负有主体责任，建议按生产有关法律法规对其进行立案处罚。

3. 陀xx，作为运泥车的所有人及驾驶人，对车辆运行存在安全危险辨识不足，听从别人违章指挥导致事故发生任，建议有关部门对其进行立案处理。

七、事故防范措施建议

县直有关部门与乡镇人民政府，要进一步加强对乡镇（村）小额工程施工现场安全生产隐患排查与治理，严格工方与承包方落实安全生产主体责任， 对安全生产意识淡薄，存在重大事故安全隐患施工项目一律要求停工停产整完善建立县级安全生产“黑名单”制度，对有关施工企业或施工承包个人按安全生产联合惩戒“黑名单”制度要求戒，杜绝此类事故再次发生。

苍梧县京南镇思蓬村“6·14”“事故

2020年10

政府网站
找错

党政机关

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）

主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102

桂公网安备 45042102000007号　　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号