清城区“3.12”一般高处坠落事故调查报告

发表时间： 2019-05-24 10:30 来源：清城区应急管理局

2019年3月12日17时35分，东城街办辖区内的东瀚清城住宅地块3#B-10#地下一层车库项目建筑施工工地发生高处坠落事故，造成一名工人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于3月22日成立由区安监局、区公安分局、区人社局、区住建局、区总工会、东城街道办事处等有关单位人员组成的清城区“3·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故性质，提出防范措施。经调查，事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故工程项目概况

1、工程名称：东瀚清城住宅地块3#B-10#地下一层车库

2、工程地点:清城区东城大道8号

3、工程立项批准文号：2018-441802-70-03-007061

4、工程内容：总建筑面积约14601.36平方米。全部房屋土建、土方开挖、基坑支护、消防设施、外墙及房屋公共部分装饰装修等有关工程。

（二）事故单位基本情况及合同签订情况

1、发包单位：清远市东瀚房地产开发有限公司（以下简称东瀚公司）；统一社会信用代码:914418027864559 38T；公司类型:股份有限公司；成立日期:2006年3月20日；法定代表人：黄盛洪；营业期限:长期；注册资本:叁千万元人民币；企业地址:清城区东城新区海逸路东侧建设指挥部办公楼;经营范围:房地产开发、商品房销售。

2、承包单位江西建工第一建筑有限责任公司（以下简称江西一建公司）；社会信用代码：913600006937085883；注册资金：三亿伍千万元；登记注册类型：有限责任公司（国有控股）；法人代表：唐勇；住所：江西省南昌市青云谱区何坊西路333号；经营范围：建筑工程施工总承包特级，建筑行业设计甲级，钢结构工程专业承包一级。

建筑业企业资质证书编号：D236000035。建筑业企业资质类别及等级：公路工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包一级。有效期：2020年12月28日。发证机关：江西省住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字【2004】000017--718。许可范围：建筑施工。有效期：2016年12月27日至2019年12月27日。发证机关：江西省住房和城乡建设厅。

3、合同签订情况:

2018年8月8日，东瀚公司与江西一建公司双方签订《东瀚清城住宅地块3#B-10#地下一层车库施工合同协议书》，东瀚清城住宅地块3#B-10#地下一层车库由江西一建公司承建。计划施工时间从2018年10月1日至2019年4月20日（以工期总日历天数为准）。签订合同价为77185388.55元。

（三）事故死亡人员情况

死者王宗河，男，1965年9月10日出生，身份证号码：36242219650*******，住址：江西省吉安市青原区富滩镇宋溪自然村49号。2019年2月25日受雇于江西一建公司，工资每天220元，以实际工作日结算。岗位为钢筋工。上岗前已接受新工人入场三级安全教育、钢筋工安全技术交底的安全培训。

（四）事故经过及救援情况

2019年3月12日下午，工人王宗河和程日光两人开始在东瀚清城住宅地块3#B-10#地下一层车库工程剪力墙柱进行钢筋绑扎作业。江西一建公司规定下班时间为17时30分，并按规定为上下班工人修建专用安全通道。王宗河为下班节省时间，没有走临时专用安全通道，自行从约2.5米高的脚手架下来地面。大约17时35分，在地面准备离开施工现场的程日光突然听见身后附近（约距离3 米）有重物跌落的响声，回头看见王宗河脸部朝上，身体被地面上一根约1.5米长的钢筋斜插入腰部右侧，脸部表情很痛苦，程日光马上走到王宗河身边查看情况，并打电话给工地负责人刘浩然。刘浩然接报后立即拨打120电话及迅速从工地另一处赶现场，并现场指挥工人用风焊机把钢筋割断，把王宗河抬到工地门口等候救护车。大约二十分钟后，救护车将王宗河送往医院抢救。当天21时，王宗河经抢救无效死亡。

（五）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失约85万元。事故善后工作已妥善处理完毕。

二、事故原因

王宗河安全意识淡薄，对作业场所和工作岗位存在的危险因素认识不足，是造成本次事故的主要原因。

三、事故性质

王宗河因个人原因不走临时专用安全通道，自行从脚手架爬下，造成事故发生。经调查认定，该起事故为非生产安全责任事故。

四、事故教训和防范措施

1、江西一建公司要吸取事故教训，加强作业现场管理，落实好安全生产责任制，建立、健全各岗位操作规程、规章制度，加强对从业人员的安全教育和培训，组织并制定安全生产培训教育和培训计划，切实完善企业安全生产管理工作。特别是要如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施以及事故应急救援措施，并注意在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的警示标志。通过教育培训和警示，增强员工的安全防范和自我保护意识。

2、各相关单位要对建设、总包、分包单位的安全生产工作要进一步加强统一协调、管理、定期进行安全检查，对发现的安全问题严格督促整改到位。

分享到：

相关稿件：