“5·4”狮山正亮玻璃伤害事故调查报告

2020年5月4日15时20分左右，位于南海区狮山镇官窑大榄工业园的佛山市正亮玻璃制品有限公司发生一起玻璃伤害事故，工人赵某行（男，36岁，广西大新人）在作业时右脚不慎踩空，身体失去平衡，导致身体右腋下、右上臂被琉璃割伤，经送南海经济开发区人民医院官窑医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·4”狮山正亮玻璃伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·4”狮山正亮玻璃伤害事故。

（二）事故发生时间:2020年5月4日15时20分左右。

（三）事故发生地点:南海区狮山镇官窑大榄工业园的佛山市正亮玻璃制品有限公司。

（四）事故单位（个人):佛山市正亮玻璃制品有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：106万元

调查组认定，“5·4”狮山正亮玻璃伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市正亮玻璃制品有限公司（以下简称正亮公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA517LHMOP；住所：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限公司自编55号厂房；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：洪某；注册资本：人民币100万元；成立日期：2018年1月5日；营业期限：长期；经营范围：其他玻璃制造（钢化玻璃）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死（伤）者的基本情况

死者赵某行，男，壮族，1985年9月16日出生，住址：广西大新县五山乡******号。

经查，死者赵某行是佛山市正亮玻璃制品有限公司雇请的1号磨边机组工人。

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.该企业主要从事钢化玻璃的制造，事发部位在车间中部

靠近墙边位置的磨边机岗位循环水池区域，循环水池（尺寸：长 1100cm 宽 125cm 深 90cm，上面临时铺设 90cm 宽度建筑用木模板，水池靠墙侧留下宽度约 35cm 缺口未有防护措施）。危险设备设施附近未见有明显安全警示标志。（如下图）



踩空位置与撞碎的玻璃

2.经调查了解：事发时，磨边工人赵某行双手搬起一块玻璃在循环水池上盖板上走动，水池靠墙边一侧设有检查口，检查口上未设置防护盖板，赵某行不慎踩空在水池检查口上倒向墙侧，被玻璃割伤右腋下、右上臂，自己捂住伤口立即跑出水池求救，经送往官窑医院抢救无效死亡。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020 年 5 月 4 日 15 时 20 分左右，佛山市正亮玻璃制品有

限公司磨边工人赵某行双手搬起一块玻璃在循环水池上盖板上走动，水池靠墙边一侧未设置防护盖板，赵某行不慎踩空在水池检查口上倒向墙侧，导致身体右腋下、右上臂被琉璃割伤，经送南海经济开发区人民医院官窑医院抢救无效死亡。

经120医院确诊，赵某行右胸臂右上臂割裂伤；右腋部神经、血管断裂，院前死亡；失血性休克。与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

死者赵某行违规放置废玻璃，右脚不慎踩空在水池检查口上倒向墙侧，导致被玻璃割伤，是本起事故发生的主要原因。

（三）事故间接原因

1.该企业未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时制止员工的违规作业行为。

2.没有及时发现并整改磨边机旁边循环水池防护盖板防护不足的安全隐患。

3.对工人的安全生产培训教育不到位。

4.磨边机旁边循环水池无张贴安全警示标志。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市正亮玻璃制品有限公司法定代表人洪某未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇公安、安监等部门到场处理，了解事

故情况，责令正亮公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇组织正亮公司、死者赵某行家属进行赔偿事宜协商，双方签订《死亡赔偿协议》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于赵某行已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市正亮玻璃制品有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市正亮玻璃制品有限公司法定代表人洪某，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“5·4”狮山正亮玻璃伤害事故调查组

2020年6月17日