马山县白山镇高铁站站前广场配套设施项目“3·15”一般坍塌事故调查报

发布时间：2023-06-04 16:25 来源：马山县应急管理局 【字体：大 中 小】

2023年3月15日16时20分，位于马山县白山镇内学村岜岩屯的高铁站站前广场附近施工点在开地下顶管作业时出现塌方，造成1名工人被沙石掩埋死亡，直接经济损失125万元。 事故发生后府高度重视，市委主要领导就事故救援和安全防范工作作出批示。 依据《中华人民共和国安全《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的要求，马山县人民政府县白山镇高铁站站前广场配套设施项目“3·15”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）牵头，县住建局、公安局、人社局、消防救援大队、总工会以及白山镇人民政府分管安全负责同事故调查组，下设综合管理、技术调查和善后保障等三个小组，组织开展事故调查和善后处置工邀请县检察院派员参加事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效通过调查取证、现场勘察、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人

况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及出问题和教训，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：　事故相关单位项目基本情况　相关单位基本情况。　1.建设单位：广西北新建设投资有限公司（以下简称广西北新公司），他有限责任公司，成立于2022年7月15日，《营业执照》（统一社会信用代码：91450124******2））法定代表人为瞿湘江，经营范围为建设工程施工、广告发布、物业管理；注册资本叁仟万为长期，注册地址为马山县白山镇金伦大道823号。　2.总包单位：新疆北新路桥集团股份有限称北新路桥公司），公司类型为股份有限公司（上市、国有控股），成立于2001年8月7日，法定斌，持《营业执照》（统一社会信用代码：91650000**********），经营范围为许可项目：建设建设工程设计、公路管理与养护、建设工程设计、道路货物运输、国际道路货物运输；一般项目术研发、风电场相关系统研发、风力发电技术服务，太阳能发电技术服务、新能源原动设备制造术研发、工程和技术研究和试验发展、光伏设备及元器件销售、机械设备租赁、建筑材料销、对程。注册资本壹拾贰亿陆仟捌佰贰拾玖万壹仟伍佰捌拾贰元整，注册地址新疆乌鲁木齐高新技术新街217号盈科广场A座16-17层。持有《建筑业企业资质证书》（编号为：D165022532）；资质程施工总承包特级等；持有《安全生产许可证》，发证机关为新疆生产建设兵团住房和城乡建设号为：（新）JZ安许证字〔2006〕000055，许可范围为建筑施工，有效期至2024年4月8日。　2日，新疆北新路桥集团股份有限公司中标马山高铁站站前广场及配套设施项目，项目位于南宁市镇。北新路桥公司成立马山县高铁站站前广场及配套设施项目总承包部代表集团公司实施该项目务。总承包部位于南宁市马山县白山镇内学村，项目经理为郭勇军，安环部长为周岸，专职安全龙、苏耀靖、程庆鸿等5人，项目设安环部、工程部等6个职能部门。2023年1月17日，马山县高及配套设施项目总承包部开始安排进场施工。　3.分包单位：重庆法岭建筑劳务有限公司（以下岭建筑公司），成立于2018年10月25日，持《营业执照》（统一社会信用代码：9150010******地址为重庆市九龙坡区杨家坪西郊路2号1-**-*号，法定代表人为周建国，公司类型为有限责任投资或控股），经营范围：建筑劳务分包、建筑工程、铁路工程、道路工程、隧道工程、轨道工电工程、市政工程、园林绿化工程等。营业期限为2018年10月25日至永久。持有《建筑业企业资发证机关为重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会，有效期至2024年02月11日。持有《安全生产发证机关为重庆市住房和城乡建设委员会，证书编号为（渝）JZ安许证字（2019）012047-01，年2月23日。　2023年1月14日，重庆法岭建筑公司与马山县高铁站站前广场及配套设施项目总承《马山县高铁站站前广场及配套设施项目排水及土石方分包合同》，合同内容：项目排水管道施款：454.8459万元（含增值税）。同时，双方签订了《项目施工安全生产协议》，约定各自的安责。协议主要相关内容：“第三条第三款：乙方（重庆法岭建筑公司）应对工作现场的行为完全执行各项国家和行业的安全规程。乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按项安全防护工作；第十三款：双方应教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方全部负责，给失的应负责赔偿。”　公司委托李子成具体负责项目施工事宜，成立了以蒙学宝为班组长，蓝男定、罗友为组员的顶管班组进行施工作业。　4.监理单位：广西桂春工程项目管理咨询有限公司桂春工程咨询公司），公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2004年8月4日，法杨骁，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450100**********（5-1）），经营范围为建设

程造价咨询等；持有《工程监理资质证书》（编号为：E245000337-4/1），资质等级为房屋建筑级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级，房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监有效期至2024年6月3日，机电安装工程监理乙级资质有效期至2027年7月6日。 5.马山县住房和局：根据《关于同意成立马山县建设工程质量监督服务站的批复》（马编〔2022〕3号）文件，责全县建设工程质量安全监督管理相关技术性、事务性和服务性工作。 （二）项目概况。 马站前广场及配套设施项目位于马山县白山镇内学村岜岩屯，建设内容包括站前广场和进出站道路道。站前广场建设内容包含场地平整、站前广场、公交停车场、旅游集散中心、出租车蓄车场、景观绿地。总建筑面积为59500m2，其中旅游集散中心6000m2，架空层社会车停车场45000m2，务业6000m2，公交配套用房2500m2、公交车停车场占地面积7100m2、旅游集散中心占地面积12100车场占地面积6000m2。进出站道路及高架匝道：包含南侧进站道路，北侧出站道路以及连接进出房进站口的高架匝道。建设内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照力及综合弱电工工程等内容。工程概算投资额（或建筑安装工程费）：61065.0877万元。合同工工令下发是2023年2月3日，计划今年内完成（2023年12月31日）。 排水工程基本情况：南侧道干路，设计桩号范围为NK0+009.035～NK0+414.351，路线长度405.316m，红线宽度30m，设计速侧道路为城市次干路，设计桩号范围为BK0+008.799～BK0+327.278,路线长度为318.499m，红线设计速度20km/h；架桥匝道为城市支路，计桩号范围为ZK0+561.86～ZK0+810.514m，路线长度为路红线宽度为8.5m，设计速度为30km/h。出租车匝道为城市支路，设计桩号范围为Z1K0+000～Zm，路线长度为138.855m，道路红线宽度为7m，设计速度为20km/h。开工令下发是2023年2月3日程计划2023年6月30日内完成。事故发生时，污水管道安装480m,污水检查井完成7座，顶管工作座。 二、事故发生经过和应急救援处置情况 （一）事故经过。 2023年3月15日13时，重庆以蒙学宝为班组长，蓝罗宝、罗祖定、罗友为组员的顶管班组在马山县高铁站站前广场及配套设顶管工程11#往泵站井顶进施工作业，罗友在顶管暗挖作业开挖至3米处发现地质发生变化。但未组长蒙学宝，选择继续向前施工作业。于16时20分左右，罗友作业至6米处遇不良地质坍塌被流工人蓝罗宝、罗祖定立即开展自救，并通知班组长蒙学宝，班组长蒙学宝电话报负责人李子成。李话报总承包部及119、120救援，同时要求现场工人在保护自身安全的前提下做好自救工作。16点4120赶到现场并立即开展救援工作。20时30分，罗友被救出，经现场医生确认已无生命特征。和经济损失。 事故造成罗友1人死亡。依据《企业职工死亡事故经济损失统计标准》（GB6721-准和规定条件，核定事故造成直接经济损失为125万元。 （三）事故应急救援处置情况。 事场管理人员立即组织人员救援。事发同时，现场管理人员拨打“120”、“119”求助，马山县1到事故报告后，立即指令县公安局、住建局、卫健局、应急局、消防救援大队、白山镇人民政府民医院等相关单位和人员赶赴现场进行了救援处置，事故得到有效控制，无次生事故发生。罗友被救出，经现场医生确认已无生命体征。事故发生后，重庆法岭建筑公司积极处理善后工作，于日与死者罗友家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属125万元。目前死者罗友已安葬，无重大不稳定因素。 三、事故现场勘查情况 事故地位于马山县白山镇内学村岜岩屯高铁安置小区坐标：x=36517368.17,y=2626669.81,为马山县高铁站站前广场配套设施项目污水管网顶管工程，工程11#工作井往WS13泵站井6米处。现场WS11工作主井已施工完成，设计图显示WS11工作井直径米，壁厚0.6米，排污顶管为每节长2米，直径0.8米的钢筋砼管。施工现场已顶进3节管道，事发

管道地质为红黏土，第3节管道地质存在流沙现象。施救场所开挖至管道第2节时发现土方为沙土土），被施救人员位置处于第3节管道外（约6.5-7米），WS11井口有沙土堆积。　　四、事故事故性质　（一）直接原因。

顶管工程11#井往泵站井3米处现场工程地质发生变化，事故作业人员和班组长未及时上报，安全意识淡薄，违章冒险蛮干，违反安全操作规程，继续开挖至6米处导致坍塌，致使罗友身亡事故的直接原因。　（二）间接原因　重庆法岭建筑公司安全生产主体责任落实不到位，施工组理，施工现场安全管理不到位，风险辨识不到位，安全管理制度不落实是事故发生的主要原因。产主体责任落实不到位①。对安全生产疏于管理，对分包的顶管作业工程只委派了施工现场负责产责任体系不健全，隐患排查治理制度落实不到位。二是施工现场安全管理不到位②。现场安全明确，施工现场负责人对安全生产疏于管理，当发现地质发生变化，施工现场负责人只是口头告不能作业，没有采取有效监督管理措施。三是未按施工方案组织施工③。为图施工便利，顶管贯后，擅自加大进洞导洞开挖长度，未按照总承包部施工方案交底和施工安全技术交底要求施工，业。

①《安全生产法》第十四条规定生产经营单位必须履行安全生产主体责任，建立健全安全度，明确各级管理人员和从业人员的安全生产职责，落实安全生产措施，预防事故，保障安全。工程安全生产管理条例》第二十三条规定：“建设工程必须按照施工组织设计书或者施工总体安有序施工。施工现场应当设置合理的安全警示标志，并进行防护。危险较大的工程应当采取专门措施，并配置必要的安全器材和应急设备。　③《建设工程质量管理条例》第二十八条施工单位程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。　（三）事故性质

调查认定，马山县高铁站站前广场及配套设施项目“3·15”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。认定和处理建议　（一）对事故相关人员的责任认定和处理建议。　1.罗友，重庆法岭建筑公司工人，顶管工井3米处现场工程地质发生变化，未及时上报，继续开挖至6米处导致坍塌，其对施工现场安全检查不仔细，负作业，冒险施工。以上行为违反了《安全生产法》第三十四条和《建筑法》第四十八条等规定，对此次事故的责任，鉴于已在事故中死亡，免予追究责任。　2.周建国，重庆法岭建筑公司法定代表人，未认真履行安全生未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织开展本单位安全生产教育和培训；未组织开治理工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故负有责任，建议由南宁市马山县应急管理局按有行行政处罚。　3.李子成，重庆法岭建筑公司马山县高铁站站前广场及配套设施工项目负责人，未主要负责人履行安全生产管理职责，及时排查生产安全事故隐患，提出安全生产管理的建议，对有关规定对其进行处理。　4.蒙学宝，重庆法岭建筑公司马山县高铁站站前广场及配套设施工项未履行现场安全生产管理职责，导致事故发生，对事故的发生负有责任，建议由公司按有关规定理。　5.蓝罗宝，重庆法岭建筑公司工人，顶管工程11#井往泵站井3米处现场工程地质发生变化报导致事故发生，对事故的发生负有责任，建议由公司按有关规定对其进行处理。　6.罗祖定，筑公司工人，顶管工程11#井往泵站井3米处现场工程地质发生变化，未及时上报导致事故发生，负有责任，建议由公司按有关规定对其进行处理。　（二）对事故单位的责任认定和处理建议。

岭建筑公司，未按规定履行项目施工安全生产管理职责④⑤，违反安全生产有关法律、法规的规发生负有责任，建议由南宁市马山县应急管理局依法给予罚款的行政处罚。　　④马山县高及配套设施项目总承包部《顶管施工专项方案》和《顶管施工安全技术交底》规定：顶管进洞导钻机设备应及时就位采取机械顶管。　⑤《建设工程安全生产管理条例》第四章第24条：建设工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。　2.马山县住房和城乡建设质量安全监管职责不到位，对事故负有责任，建议向马山县人民政府作出书面检查。　六、事故防范措施取事故教训，杜绝类似事故再次发生，建议有关部门采取以下措施：　（一）汲取教训，落实企业主体责任。公司，要认真汲取事故教训，举一反三，切实落实安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度组织开展本单位安全生产教育和培训；组织开展隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并生产安全事故应急救援预案。严格执行有关施工安全管理工作制度，结合此次事故中暴露出的问题进行整改，的安全管理，加强从业人员安全教育培训，提高从业人员风险意识、安全意识；加强隐患排查治理工作，故的发生。　（二）加强监管，建立双重预防机制。新疆北新路桥集团股份有限公司马山县高铁配套设施工项目部要认真汲取事故教训，加强对施工工地的安全管理，加大对施工工地的安全检督促各分包单位切实履行安全生产主体责任，组织开展本单位安全生产教育和培训；组织建立并险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格执行有关施工安全管理工作制度，加强隐患作，坚决防范和遏制各类生产安全事故的行为。　（三）举一反三，强化隐患排查整治。在全县事故情况，各乡镇、各有关部门要认真汲取事故教训，督促辖区内各个在建建筑项目施工单位认安全生产主体责任，加强对施工工地的安全管理，督促企业加强隐患排查治理工作，坚决防范和安全事故的发生。一要深化施工现场安全隐患排查治理。以危大工程为重点，抓好重点时段监督重机械、深基坑、高支模、消防安全等危险性较大的分部分项工程及预防高处坠落和物体打击为开展房屋市政工程安全隐患排查治理活动，以检查促整改，推动施工现场风险防控和隐患排查治实，确保安全生产有序稳定。二要推动建筑业工业化和数字化转型升级。用数字化手段和信用手建筑市场秩序，做好项目建设全过程动态监管。三要加强建筑领域施工现场日常检查。通过汲取一反三，督促企业履行主体责任，各工程参建企业要认真组织开展安全生产检查和施工前安全生查，坚决杜绝带病作业，行业主管部门和工程监督机构通过明察暗访督促企业落实主体责任，确工中隐患排查治理到位。四要严格行政执法检查。在监督检查中，对发现的问题严格督促企业责期整改闭合，对未开展自查自纠、敷衍整改、拒绝整改或未经安全生产条件复查擅自施工的，要产事故“八个规定动作”措施进行顶格处置，并作为典型案例进行通报曝光。举一反三，以“时下”的责任感、紧迫感抓好当前安全防范工作，严防各类生产安全事故发生，确保我县安全生产定向好。

打印

主办：广西马山县人民政府办公室　举报邮件：nnhxxxb@163.com　中央网信办违法和不良信息举报中心
E-mail: ma053@163.com　电话: (0771)6822053　邮编: 530600　传真: (0771)6821558
桂公网安备 45012402000023号　桂ICP备2020008605号-2　政府网站标识码：4501240003