观山湖区东都云湖天境项目“12·29”一般坍塌生产安全责任事故调查报告

2025年12月29日9时许，观山湖区东都云湖天境项目（一期）发生一起一般坍塌生产安全责任事故，造成现场1人死亡（死者：雷**，男，身份证号：522**********2113，余庆县人），直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会、观山街道办事处等有关单位人员组成的观山湖区东都云湖天境项目“12·29”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见。

经调查认定，该起事故是一起因忽视现场施工安全管理，违反建筑施工安全管理规定造成的一般坍塌生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于观山湖区站西路与林城东路交叉口西北侧（东都云湖天境项目一期）。

（二）事故项目及涉及单位基本情况

1.项目基本情况。观山湖区东都云湖天境项目，总建筑面积163677.16平方米，其中，地上建筑面积117276.58平方米，地下建筑面积46400.58平方米。建设单位：贵阳东都房地产开发有限公司，注册地：贵阳市观山湖区；施工总承包单位：诸暨茂盛建设有限公司，注册地：浙江省诸暨市，建筑施工总承包一级；监理单位：贵州立达工程项目管理有限责任公司公司，注册地：贵阳市南明区，房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。

2.建设单位：贵阳东都房地产开发有限公司（以下简称：贵阳东都房地产有限公司），统一社会信用代码：91520115MAD7MXC70F；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道七号路与石林西路交叉口观山湖区人民政务服务大厅二号楼11楼11-12办公室，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））。

3.施工总承包单位：诸暨茂盛建设有限公司（以下简称：诸暨茂盛建设公司），统一社会信用代码：91330681355406640L；注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道望云路123号-12号，经营范围：市政工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、钢结构工程施工、建筑装修装饰工程施工、机电设备安装工程施工、起重设备安装工程施工、城市道路照明工程施工、压力管道安装工程施工、房屋拆迁工程施工、土石方工程施工、消防设施工程施工、园林绿化工程施工、园林古建筑工程施工、地基与基础工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书：资质工程施工总承包壹级；有效期：2029年08月28日。安全生产许可证：许可范围：建筑施工；有效期：2025年08月21日至2028年11月06日。

4.监理单位：贵州立达工程项目管理有限责任公司（以下简称：贵州立达工程项目管理公司），统一社会信用代码：915201027366042290；注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场25层1号[新华社区]。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可

（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程项目管理；工程监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程咨询）。

（三）事故发生项目安全管理情况

东都云湖天境项目总包单位诸暨茂盛建设有限公司已与各方签订安全管理协议，成立以项目负责人边*为组长的安全管理小组，并配备安全负责人1名，安全员2名统筹项目建设过程中安全工作，组织项目部建立相关安全生产规章制度、安全生产操作规程等。

（四）事故发生经过及现场情况

2025年12月29日7时许，施工总承包单位诸暨茂盛建设公司安排泥工班雷**等3名工人进行C5#楼基础砖胎膜施工，该施工需要切削原本已经喷锚的部分边坡，并将边坡坡脚部分开挖区域作为基础，修建砖胎膜。3人在开挖时雷**位置靠近边坡北侧（内侧），其余2人在边坡南侧（外侧）；施工至9时15分许，雷**上方高边坡土体突然失稳坍塌（坍塌土约2立方米）将正在坡脚进行开挖作业的雷**掩埋。

该施工现场位于项目工地北侧边坡坡脚，坡体高度6米、长度90米，坡体顶部见长期车辆通行轨迹，为日常1#、2#楼材料运输车辆前期通行导致；前期已对边坡斜面进行混凝土喷锚，近期坡体下方存在多处因地基施工进行的“削脚”现象，并破坏喷锚混凝土层。

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

该起事故共造成现场一名员工死亡，雷**，男，身份证号：522**********2113，余庆县人。



图 1 事故现场图



图 2 事故现场上方路面图

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，9时18分许项目经理边*接到项目施工员电话报告，得知该区域发生事故立即赶往现场，在第一时间给甲方项目负责人廖**报告，安排现场人员做好现场管控。9时40分许甲方项目负责人廖**到达现场了解事故情况；随后按相关程序将情况汇报区住房和城乡建设局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即开展应急救援，拨打急救电话并电话通知项目总包公司、监理单位等人员赶到现场，约9时30分许，被困人员被救出。随后应急、公安、住建、属地街道等政府有关部门到达现场处置，相关部门到场后立即组织对坍塌区域进行隔离，疏散周边员工。

（三）医疗救治和善后情况

后经医护人员确认，雷**抢救无效死亡。2025年12月30日，施工单位与死者家属达成赔偿协议，未出现衍生事故及相关舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区政府有关部门、企业响应及时、救援有序、

保障到位，未发生次生事故，社会秩序稳定。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因

（一）直接原因

1.C5#住宅楼地下室在进行开挖和基础砖胎膜施工时，相关施工单位违规组织开挖坡脚，造成土体失稳坍塌是造成事故的直接原因之一。

2.东都云湖天境项目 C5#住宅楼地下室北侧边坡因近期施工形成多处“削脚”现状的隐患未及时整改，是造成此次事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1.建设单位贵阳东都房地产开发有限公司安全意识淡薄，漠视参建各单位现场安全管理体系建立和制度落实，对现场安全隐患点未履行首要责任并督促落实整改。

2.施工单位诸暨茂盛建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，未严格执行“中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改”的规定。项目负责人未在现场履职，专职安

全管理人员未进行现场监督，施工现场安全管理处于失控状态，未根据现场实际情况调整施工方案，违规组织高风险作业。

3.监理单位贵州立达工程项目管理有限责任公司监督管理失职，专项方案论证程序不严谨、总监未履行签认程序；未履行高边坡开挖等危险性较大分部分项工程的现场旁站监理职责，未能及时制止施工单位的违规操作行为，对施工过程中的安全隐患未提出整改要求，监管流于形式。未严格执行中华人民共和国住房和城乡建设部令（第37号）关于“监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门”的相关规定。

4.诸暨茂盛建设有限公司施工作业人员在明知现场存在重大事故隐患的情况下冒险作业，缺乏基本的安全防护意识和风险辨识能力。

5.施工现场安全管理存在疏漏，重型车辆频繁在坡顶区域通行，所产生的振动荷载持续作用于坡体；违规施工对边坡进行削脚，导致边坡失稳；无视安全规定，违规开挖诱发土体松动与滑移，三重因素最终引发边坡坍塌事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.边*，男，群众，项目经理，主要负责统筹协调项目施工

各方工作，2025 年 2 月任该职。统筹项目施工不力，对边坡施工失管漏管，未依法整改事故隐患，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

2.孙，男，群众，生产经理，主要负责项目施工生产工作，2025 年 4 月任该职。**在施工过程中对现场安全管控不到位，漠视事故隐患，未及时组织对边坡“削脚”等隐患进行整改，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

3.金*，男，中共党员，安全负责人，主要负责统筹项目各项安全工作，2025 年 7 月任该职。未及时对事故隐患进行督促整改到位，对应当发现并督促反馈的事故隐患未闭环管理，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

4.卢，男，群众，施工员，主要负责 C6#住宅楼和旁边幼儿园等施工，2025 年 4 月任该职。**当天违规组织施工，对应当发现的风险未及时发现，安全交底等流于形式，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

5.戚，男，群众，项目安全员，主要负责配合安全主管开展相关工作，2025 年 4 月任该职。**未提醒安全负责人及时对

事故隐患进行督促整改到位，对应当发现并督促反馈的事故隐患未闭环管理，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

6.史*，男，群众，项目总监理工程师，主要负责项目现场施工进度、安全、质量管理工作，2025 年 9 月任该职。未履行签认程序，未履行高边坡开挖等危险性较大分部分项工程的现场旁站监理职责，监管流于形式，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]之规定对其进行处罚。

7.廖，男，群众，甲方项目负责人，业务上主要负责指导该项目的大地块设计管理，2025 年 8 月任该职。**对安全管理职责认识不到位，未认真督促总包方进行隐患整改，致使边坡隐患长期存在，未得到有效治理，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[2]的规定依法依规给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.诸暨茂盛建设有限公司，施工总承包单位，未落实安全生产主体责任，违规组织坡脚掏挖、未按规定放坡及坡顶卸载，未配备专职管理人员，安全管理混乱，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]规定进行行政处罚。

2.贵州立达工程项目管理有限责任公司，监理单位，未履行旁站监理职责，未能及时制止施工单位违规行为，监管失职，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]规定进行行政处罚。

（三）对发现其他问题线索处理建议

贵阳东都房地产开发有限公司，建设单位，未落实安全生产主体责任，违规组织坡脚掏挖、未按规定放坡及坡顶卸载，未配备专职管理人员，安全管理混乱。建议按公司内部管理规定对相关责任人处以撤职、降级等处分；责成向行业主管部门作出书面检查。

（四）有关监察单位处理意见

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》（黔纪发〔2021〕7号）要求，对事故调查中发现的有关单位和人员的问题线索及相关材料移送区纪委区监委。对有关人员的党政政务处分和有关单位的处理意见，由区纪委区监委提出。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……[2] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；……[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

五、事故主要教训

经过事故分析，该起事故应当吸取的事故教训如下：一是企业安全主体责任落实不到位，安全教育培训流于形式。二是安全生产责任制落实欠缺。三是未规范落实监督管理职责。建设单位、施工总承包单位等单位未严格落实安全生产主体责任，违规组织坡脚掏挖、未按规定放坡及坡顶卸载，未配备专职管理人员，安全管理混乱。监理单位未履行旁站监理职责，未能及时制止施工单位违规行为，监管失职。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下整改措施：

（一）强化施工单位安全管理主体责任

1.严格执行危险性较大分部分项工程安全管理规定，高边坡、深基坑等作业必须编制专项施工方案，对既有边坡有重大修改作业的，需由设计单位提出技术要求并出具设计变更，经专家论证后严格实施，严禁擅自变更施工方案或违规作业。

2.按中华人民共和国住房和城乡建设部令（第37号）要求足额配备专职安全生产管理人员，确保其在岗履职，全过程监督施工安全；建立健全双重预防机制，定期开展风险辨识和隐患排查，对发现的隐患立即整改闭环。

3.加强坡体稳定性管控，严格落实放坡开挖、坡顶卸载、重型车辆禁行等安全措施，施工过程中定时监测坡体位移、沉降

情况，发现异常立即停止作业并撤离人员。

（二）规范监理单位监督管理职责

1.监理单位必须履行旁站监理职责，对高边坡开挖等危险性较大的分部分项工程及关键工序实行全过程旁站监督，发现违规作业立即制止并要求整改，整改不到位的坚决不予签字确认，同时及时向建设单位及行业主管部门报告。

2.加强监理人员专业培训和职业道德教育，增强其风险辨识能力和责任意识，严禁监理失职、渎职行为。

（三）加强从业人员安全培训教育

施工单位必须对作业人员开展针对性的安全培训教育，重点培训高边坡施工安全操作规程、风险辨识方法、应急处置技能等内容，经考核合格后方可上岗作业；严格落实“三管三必须”要求，定期组织应急演练，提高作业人员自救互救能力，杜绝冒险作业行为。

（四）建立健全长效监管机制

建设、施工、监理单位要共同建立项目安全管理联动机制，定期召开安全管理会议，通报安全隐患及整改情况；建设单位要加强对施工、监理单位的履约监管，将安全绩效与工程款支付、合同履约评价挂钩，倒逼责任落实。

（五）强化行业主管部门监督执法

行业主管部门要加强对建设工程项目的安全监督检查，重点排查高边坡、深基坑等危险性较大分部分项工程的安全管理

情况；加大对违法违规行为的处罚力度，对整改不力或拒不整改的单位，依法采取停工整顿等强制措施，形成有力震慑。