赤坎区玥珑湾花园施工工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：赤坎区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 1 月 8 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故相关单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过情况.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
1.事故造成人员伤亡情况.....8
2.事故造成直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故发生原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....11
四、监管部门履职情况.....12
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡，建议免予追究责任人员.....13
（二）对责任单位的行政处罚建议.....13
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....13
六、事故主要教训.....14
七、事故防范和整改措施建议.....15

赤坎区玥珑湾花园施工工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月16日7时左右，赤坎区调顺东二路22号玥珑湾花园二期项目施工工地7#楼6层一工人在清理蓝天白云装饰板上的杂物过程中从高处坠落导致死亡，直接经济损失180万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经区人民政府同意，成立了由区应急管理局局长吴广华同志任组长，市住房和城乡建设局、区住房和城乡建设局、区总工会、调顺街道办事处、区人民检察院、赤坎公安分局派员组成的赤坎区玥珑湾花园施工工地“4•16”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请市应急管理专家库的2名专家参与，对事故开展调查；事故调查组多次与区纪委监委沟通协调、及时汇报情况，将相关责任单位和个人的处理建议及时向区纪委监委沟通。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则通过现场勘查、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质和责任，对责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，赤坎区玥珑湾花园二期项目施工工地“4·16”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章进行高处作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：湛江利华物业服务有限公司（以下简称“利华物业服务公司”）。该公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2012年5月22日，法定代表人：冯建聪，营业期限：长期，注册资本：人民币叁亿陆仟壹佰万元，统一社会信用代码：91440802595888140M，住所：湛江海洋渔业公司调顺基地生产区第57幢二楼，经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；住房租质；以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；装卸搬运；建筑物情节服务；工业工程设计服务；工程管理服务；单建式人防工程监理；渔港渔船泊位建设；与农业生产经营有关的技术、情息、设施建设运营等服务。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电气安装服务；测绘服务；建设工程勘察；公路工程监理；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；公路管理与养护；水利工程建设监理。具有房地产开发企业资质证书，证书编号：粤房开证字贰1510050，资质等级：二级，有效期至2025年08月30日。

2.施工单位：广东鸿耀鑫建筑工程有限公司（以下简称“鸿耀鑫建筑工程公司”）。该公司为有限责任公司（法人独资），成立于2021年5月18日，法定代表人：陆祖军，营业期限：2021年5月18日至长期，注册资本：壹亿伍仟万元（人民币），统一社会信用代码：91442000MA56F4944X，住所：广州市越秀区沿江中路298号A603房，经营范围：房屋建筑业。具有《建筑业企业资质证书》，资质等

级：建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级，有效期至2023年12月31日。具有建筑施工《安全生产许可证》，有效期：2022年2月7日至2024年8月12日。

3.监理单位：广东远顺建设监理有限公司（以下简称“远顺建设监理公司”）。

该公司为有限责任公司，法定代表人：徐芳刚，成立日期：2004年10月8日，住所：深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道116号1105。具有《工程监理资质证书》，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、市政公用工程监理甲级、电力工程监理乙级，有效期至2023年12月31日。

4.劳务分包公司：甘肃含泓劳务服务有限公司（以下简称“含泓劳务服务公司”）。

该公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2015年9月7日，法定代表人：陈斌，营业期限：2015年9月7日至2040年9月6日，注册资本：壹仟万元整，统一信用代码：91620100352585807 4，住所：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道北段4280号万利城商业中心21栋406室，经营范围：劳务派遣;建筑工程分包；建筑装修装饰工程、土木工程、市政工程、水利工程、弱电工程、地基基础工程、土方工程、拆房工程(不含爆破)、河道疏浚工程、绿化工程、景观工程、钢结构工程、照明工程、环保工程、楼宇智能化工程、建筑安装工程、水电安装工程的施工，机电设备、制冷设备的安装(不含特种设备的安装)(以上项目凭资质证经营)；建筑设备、建筑材料的租赁;建筑材料、五金机电销售。具有《劳务派遣经营许可证》，有效期：2021年7月10日至2024年7月9日。具有《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2023年12月31日。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.利华物业服务公司，该公司取得了建筑工程施工许可证，成立了工程项目部，与鸿耀鑫建筑工程公司、远顺建设监理公司分别签订了总承包工程合同和建设工程委托监理合同，明确了总包方、监理方安全管理责任，也开展了施工现场安全检查和隐患排查，督促施工单位、监理单位落实安全事故隐患整改责任，基本履行了本单位安全生产工作职责。

2.鸿耀鑫建筑工程公司，成立了工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了全员安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员。但企业安全生产主体责任落实不到位，对危性较大的分项工程蓝天白云装饰构件的拆除未编制专项施工方案；对新工人进场上岗前进行了三级安全培训教育和安全技术交底，但未对个别分部分项工程的施工做到安全培训教育和安全技术交底；虽然与含弘劳务服务公司签订了土建工程劳务分包合同、安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责，但对存在的一些安全隐患问题，如工人未佩戴安全带、未设置安全绳和未组织安全技术交底“屡犯屡改”，整治不彻底。对工地现场管理混乱，工人可随意上、下班且同一班组人员谁先上班谁先进行施工作业，无管理、无监护、无旁站，未能有效实施安全生产的统一协调和管理；虽有开展施工现场安全检查和隐患排查，但流于形式，2月份至3月底《安全施工日志》上记录的安全事故隐患、违章操作等情况均为零。

3.远顺建设监理公司，成立了项目监理机构，配备了监理工程师

和监理员，建立健全了全员安全生产责任制，组织制定了相关安全管理制度。虽然开展了施工现场安全检查和隐患排查，但对一些安全隐患问题督促整改不力，如2023年4月12日，《安全监理日志》和《危性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表》分别记录“7#楼外架拆除人员危险作业（部分工人未交底）”，于是当天上午9时向施工单位鸿耀鑫建设工程公司发出工程暂停令（编号：008），但经调查，未发送至施工单位签收。且2023年4月14日和4月15日安全监理日志分别记录，“7#楼已开停工令还继续安排作业”及“7#楼外架拆除未按要求停工整改，已口头警告要求停工”。同时，监理公司2023年4月15日向施工单位发出《安全隐患整改通知单》(编号065），其中记录有“7号楼六层拆除外架广告底部清洁垂直作业未按要求系安全带等安全措施，现场无围栏警戒，警示标志及无专人看管”，要求2023年4月16日完成整改，但施工单位签收日期为2023年4月16日，而施工工人即在当天早上7:00左右高处坠落死亡。还有监理公司安全隐患整改资料管理极为混乱，发出的很多《安全隐患整改通知单》日期与施工单位签收时间不一致，如2023年3月9日发出《安全隐患整改通知单》（编号059），但施工单位签收日期为2023年3月13日，足足相隔了4天时间，致使一些安全隐患问题未得到及时有效整改。

4.含弘劳务服务公司，企业安全生产主体责任严重缺失，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产管理制度，未设置安全生产管理机构，未配备专职的安全生产管理人员，未对从业人员进行安全培训教育和安全技术交底，未开展施工现场安全检查和隐患排查。明知陈某祥（死者）不具备高处作业相应技能，仍安排其从

事高处作业，且并未监督、教育其按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。同时，施工现场管理较为混乱，按照土建工程劳务分包合同规定，含弘劳务服务公司法人代表陈某应为现场负责人，但其长期不在岗位，指定不具有相关执业资格的黄某山作为项目现场管理人员。

（三）事故发生经过情况

事故发生前一天晚上（4 月 15 日），总包单位项目经理刘某锋给黄某山打电话，要求安排两个人到 7#楼清理蓝天白云装饰构件镀锌铁皮上的垃圾，于是黄某山电话通知徐某广安排工人，徐某广就通知了陈某祥（死者）4 月 16 日早上到 7#楼 6 层清理蓝天白云装饰构件镀锌铁皮上的垃圾。

4 月 16 日早上 6 时半至 7 时左右，外架班组工人陆陆续续到 7#楼六层开始外架拆除作业，外架班组杂工陈某祥（死者）则未按规范佩戴好安全带在 7#楼六层高空临边的蓝天白云装饰构件上清理杂物，大概 7 时左右，不慎踩塌蓝天白云装饰构件（见下图），导致高空坠落。





外架班组长徐某广立即将陈某祥转移到工地平坦处并拨打120求救。劳务分包单位、建设单位、施工单位和监理单位管理人员在接报后及时赶赴现场组织抢救，并向行业主管部门和属地街道报告。7时18分左右，湛江骨科医院急救人员到达现场开展抢救工作，经抢救无效后当场宣布陈某祥死亡。8时50分左右，经公安现场勘验后，死者遗体送往湛江市殡仪馆。4月16日当天，鸿耀鑫建筑工程公司和死者家属就事故死亡赔偿达成一致，签订赔偿和解《协议书》，赔偿款在约定五日内分三期已支付完毕，家属情绪稳定，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

（四）事故现场情况

2023年4月16日上午11时左右，2名专家到玥珑湾花园二期7#楼6层施工工地勘查了事故现场，可见7#楼6层施工现场未预留安全通道，现场堆满已拆下的脚手架物料（见下图1）。到达楼层的边缘，设置有脚手架的支撑钢梁，钢梁上的脚手架已被拆除。沿6层外墙在钢梁下水平铺设了2m宽左右的厚约0.3毫米的镀锌铁皮蓝天白云装饰构件（见下图2）。蓝天白云装饰构件上堆放了许多的杂物，且有些蓝天白云装饰构件破损，形成多处孔洞，杂物可以经过孔洞掉落至地面（见下图3）。





图 1　　图 2



图 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成人员伤亡情况

该事故造成 1 人死亡。死者陈某祥，男，42 岁，麻章区太平镇人系含弘劳务服务公司聘请的杂工，从事外架施工辅助用工的建筑施工垃圾清理工作。

2.事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约人民币 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4 月 16 日 7 时左右，陈某祥从高处坠落，外架班组长徐某广立即将陈某祥转移到工地平坦处并拨打 120 求救。劳务分包单位、建设单位、施工单位和监理单位管理人员在接报后及时赶赴现场

组织抢救，并向行业主管部门和属地街道报告。

4月16日7时18分左右，湛江骨科医院急救人员到达现场开展抢救工作，经抢救无效后宣布陈某祥死亡。

4月16日8时左右，区应急管理局接到调顺街道办事故报告并了解初步情况后立即电话报告市应急管理局值班室和区委、区政府值班室。

4月16日8时20分左右，赤坎公安分局、区应急管理局、市和区住房和城乡建设局、调顺街道办事处、调顺派出所等部门第一时间赶赴现场并介入处置。区委常委、常务副区长陈云，区政府党组成员陈江也陆续赶赴现场，指导事故调查、善后处理和安全隐患排查等工作。

4月16日8时50分左右，经公安现场勘验后，死者遗体送往湛江市殡仪馆。

4月16日11时35分左右，区应急管理局值班室书面向市应急管理局值班室和区委、区政府值班室报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员能立即组织抢救处并拨打120求救。参建各单位接报后也能立即赶赴现场组织处置。区应急管理局组织专家及时到达事故现场勘察取证，收集封存相关单位安全生产台账资料，全力督促做好善后与事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

湛江市急救中心在接报后，紧急出动救护人员到达现场开展抢救工作。同时，鸿耀鑫建筑工程公司和含弘劳务服务公司主动联系死者家属，告知情况。在家属赶赴现场后，安抚家属情绪，积

极做好善后处置工作。4 月 16 日当天，鸿耀鑫建筑工程公司和死者家属就事故死亡赔偿达成一致，签订赔偿和解《协议书》，赔偿款在约定五日内分三期已支付完毕，家属情绪稳定，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当，善后工作到位。

三、事故发生原因分析

（一）直接原因分析

陈某祥在高空临边作业[1]时，安全意识淡薄，虽佩戴安全带，但未挂好安全绳，不慎踩塌蓝天白云装饰构件，坠落到地面导致重伤死亡。所以，未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[2]，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.含弘劳务服务公司安全生产主体责任严重缺失。一是未设置安全生产管理机构，未配备专职的安全生产管理人员[3]；二是未对从业人员进

---

[1]《高处作业分级》（GB/T3608-2008）：在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落处进行的作业。高处作业分为登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业。高处安装维护、拆除作业是指在高处从事安装、维护、拆除的作业，适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单

行安全培训教育和安全技术交底[4]，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；三是未建立生产安全事故隐患排查治理制度[5]，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

2.鸿耀鑫建筑工程公司安全生产主体责任落实不到位。一是对危险性较大的分项工程蓝天白云装饰构件的拆除未编制专项施工方案[6]；二是高处作业现场未设置相应的安全警示标志[7]，未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；三是对含弘劳务服务公司安全生产统一、协调管理不到位[8]，对从业人员未佩戴安全带、未设置

位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款第六项：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(六)拆除、爆破工程。

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)3.0.4条：高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、安全设施、工具、仪表、防火设施、电气设施和设备，确认其完好，方可进行施工。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的

安全绳和未组织安全技术交底整治不彻底。

3.远顺建设监理公司监理职责履行不到位。在实施监理过程中，发现安全隐患，但未能及时督促施工单位整改落实到位[9]。在施工单位未能按要求整改时，也未采取有效措施予以制止或及时向建设单位和有关主管部门报告，导致安全隐患未能及时得到有效消除。

四、监管部门履职情况

根据职责分工，玥珑湾花园二期项目属于市管工地，具体由湛江市建设工程安全事务中心组织监督检查。市建设工程安全事务中心于2021年10月开始，对玥珑湾花园二期7#楼、3#商铺、8#、14#楼及地下室项目进行了日常安全监管。且市建设工程安全事务中心领导班子对建筑行业领域安全生产工作有研究、有部署，并下发了相关文件提出安全生产的工作要求。至2023年4月15日前，按计划对玥珑湾花园二期项目共开展各类监督检查22次。事故发生后，又积极参与应急处置工作，开展全市建筑行业领域安全警示教育和组织安全隐患排查整治，基本履行了安全生产工作职责。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡，建议免予追究责任人员

陈某祥，男，群众，安全意识淡薄，高处作业但未正确按照使用

应当及时督促整改。

[9]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究责任。

（二）对责任单位的行政处罚建议

1.鸿耀鑫建筑工程公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对该公司进行行政处罚。

2.远顺建设监理公司，履行监理职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对该公司进行行政处罚。

3.甘肃合纵劳务服务有限公司，企业安全生产主体责任严重缺失，对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对该公司进行行政处罚。

行业处罚由行业主管部门依照相关法规决定。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.刘某锋，鸿耀鑫建筑工程公司玥珑湾花园二期项目部项目经理，作为公司在该项目的第一责任人，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.黄某东，鸿耀鑫建筑工程公司玥珑湾花园二期项目部安全部长，未检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未能及时制止和纠正违章操作行为；未能督促落实安全生产整改措施；对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.何某静，远顺建设监理公司玥珑湾花园二期项目部总监理工程师，未全面督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患；对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.陈某斌，含弘劳务服务公司法人代表，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.黄某山，含弘劳务服务公司玥珑湾花园二期项目现场负责人，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未能及时制止和纠正违章操作行为；未督促落实本单位安全生产整改措施；对事故发生负有责任，建议由赤坎区应急管理局依法对其进行行政处罚。

行业处罚由行业主管部门依照相关法规决定。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。分包单位安全意识淡薄，没有建立任何安全生产管理、规章制度，未保证工人具备必要的安全生产知识。总承包单位对分包单位安全生产统一、协调不到位，监理公司也未能督促指导安全事故隐患整改落实到位。

（二）现场管理混乱，安全隐患得不到有效整改。在多次发现工人未佩戴安全带、未设置安全绳和未组织安全技术交底的安全隐

患问题下，企业都未能组织进行有效、彻底的整治，导致时常“带病”组织施工。

（三）安全风险辨识和隐患排查治理不到位。管理人员安全风险辨识能力不足，未能预见在厚约0.3毫米的镀锌铁皮蓝天白云装饰构件上清理杂物的风险，高空临边作业未安排专人现场安全管理，未及时排查并消除现场事故隐患。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）鸿耀鑫建筑工程公司要深刻汲取事故教训，举一反三，按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和安全措施；要加强高处作业安全管理，完善持证上岗制度，发放符合国家标准和行业标准的劳动防护用品；要加强施工现场的安全管理，提高风险辨识和隐患排查能力，细化安全教育培训内容，杜绝违章指挥、违章操作，违反劳动纪律现象；要加强对分包单位安全生产的统一、协调管理，确保问题隐患整改形成闭环管理。

（二）远顺建设监理公司要切实承担起建筑施工项目安全监理责任，要编制并落实监理实施细则，要善于发现和处置施工单位施工过程中的不安全行为、隐患及问题。要加强施工企业项目主要管理人员到岗履职，对施工单位进场作业人员安全教育落实情况和安全技术交底以及隐患排查治理进行监督管理，做好施工各环节的安全旁站工作。对安全防护技术措施不落实的，严禁组织施工，切实把好施工安全关。

（三）含弘劳务服务公司要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻

《安全生产法》《建筑法》和《建筑工程安全管理条例》等法律法规，建立健全并严格落实各项安全生产管理和规章制度，加强作业人员的安全教育培训以及事故警示教育，切实提高安全管理人员和作业人员安全意识和操作技能。要进一步强化施工现场安全监管，督促抓好作业人员认真履行安全生产规章制度和操作规程，正确用好个人防护用品，严禁“三违”作业，防止发生同类事故。

（四）湛江市建设工程安全事务中心作为建筑行业安全监管部门要对建筑施工高处作业和其他危险作业项目开展一次全面安全隐患排查，不留死角、不留盲点。要督促各方责任主体切实履行安全生产主体责任，认真开展自查自纠，采取有力措施整改隐患和堵塞漏洞。要提升安全生产管理水平，深入排查建筑工程领域存在的安全隐患和问题，对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。