青秀区南湖街道荣和凤岭学府施工总承包工程“5·2”一般物体打击事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2023-08-30 17:14 【字体： 大 中 小 】

2023年5月2日9时50分许，位于南宁市青秀区凤岭北路21号的荣和凤岭学府施工总承包工程2号楼发生一起物体打击事故，造成1人死失178万元。

依据有关法律法规，经青秀区人民政府批准，成立了由青秀区应急管理局牵头，青秀区人民政府办公室、南湖公安分局、青秀区住房和秀区总工会、南湖街道办事处有关负责同志参加的青秀区凤岭北路21号“5·2”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），全面作。同时，邀请青秀区监察委、检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关企业、人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，**青秀区南湖街道荣和凤岭学府施工总承包工程“5•2”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.事故单位概况。中建四局华南建设有限公司 （以下简称中建四局华南公司），为荣和凤岭学府施工总承包工程的总承包单位。具有承包一级资质，持有《安全生产许可证》。

中建四局华南公司与工程建设单位广西博骏建设投资有限公司 签订了《荣和凤岭学府项目施工总承包工程施工合同》（合同编号：2022005）。工程名称为荣和凤岭学府施工总承包工程，工程内容为土方、建筑（含基坑支护）、结构、装饰、电气、给排水、通风、消防工图纸和工程量清单所包含的内容（以招标人公布的施工图纸及工程量清单为准）；建筑面积约25.59万平米，总用地面积49066.86平方米3.2119813257亿元，包含9栋高层住宅、1栋联排别墅、1栋独立商业。其中：1-3号楼、5号楼和7-9号楼均为32层，6号楼、10号楼31层别墅，主楼底层均有商业楼；12号楼为独栋商业楼，楼高99.2米；地下室二层，局部一层；计划开工日期2022年9月1日，计划竣工日期日，工期总日历天数850天。中建四局华南公司成立了荣和凤岭学府项目部，任命杨X明为项目经理。

2.项目批准情况。2022年9月15日，南宁市行政审批局以《建筑工程施工许可证》（编号：450100202209150201）准予该项目施工和凤岭学府基坑支护。2022年12月7日，南宁市行政审批局以《建筑工程施工许可证》（编号：450100202212070101）准予该项目施工和凤岭学府（1、2、3、5、6、7、8、9、10、11号楼）（商业1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12号楼）（1、2、3、4号地下室）

1.工程混凝土供应方。南宁中建西部建设有限公司 （以下简称南宁中建西部公司），为荣和凤岭学府施工总承包工程的混凝土供应单凝土专业承包不分等级资质。

2022年11月17日，南宁中建西部公司与成都锦拓科技有限公司 （以下简称成都锦拓公司）签订了《泵送设备外包合同》（合同2022112100766），合同约定成都锦拓公司为南宁中建西部公司广西壮族自治区所在项目提供混凝土泵送服务，每台泵至少配备两名泵手则每台泵配备4-6名管工。

成都锦拓公司与南宁高新区鼎峰工程机械服务部 （以下简称南宁鼎峰机械服务部）签订了《砼泵管接管合同》（劳务承包合同），合公司将混凝土输送泵管架设（包括输送泵管接管收管、输送泵管打料、清理输送泵管、易损件、操作人员和食宿等）工作承包给南宁鼎峰机期间一切用工及耗材费用由南宁鼎峰机械服务部自行承担。南宁鼎峰机械服务部分别与蒙x存、蓝x速签订了《临时用工劳务合同》，劳务内务。

2022年11月22日，南宁中建西部公司与中建四局华南公司签订了《混凝土采购合同》。

2.工程劳务分包方。安徽玖鼎建筑工程有限公司 （以下简称安徽玖鼎公司），为荣和凤岭学府施工总承包工程的劳务分包单位。具有级、模板脚手架专业承包不分等级资质，持有《安全生产许可证》。

2023年1月12日，安徽玖鼎公司与中建四局华南公司签订了《荣和凤岭学府项目展示区、2＃3＃5＃楼及其地下室综合劳务分包合同》和凤岭学府项目展示区、2＃3＃5＃楼及其地下室施工综合劳务分包工程，承包范围为荣和凤岭学府项目展示区、2＃3＃5＃楼及其地下室工图/设计变更范围内的主体劳务作业。安徽玖鼎公司授权委托项x林负责项目合同谈判、签订、变更、现场管理、劳务实名制工资管理、结续等一切事宜。2023年4月25日，安徽玖鼎公司与马x、陈x夫妇签订《建筑工人简易劳动合同》，工作岗位和工作内容为砌体。

（三）事故单位安全管理情况

经调查，工程总承包方对项目部管理不力，对施工现场安全生产工作和项目现场管理人员履职情况缺乏检查。项目部对安全教育培训工混凝土供应方施工人员进行“三级”安全教育培训；对施工现场安全生产工作缺乏统一协调、管理，现场施工管理混乱，混凝土泵管拆除作管理人员未按规定将施工方案向管工进行交底；未发现并消除未将泵管拆除作业事宜告知工程劳务分包单位，未安排工程劳务分包单位在泵规定对泵管孔洞采取相应的安全防范措施的事故隐患。具体事实如下：

1.安全教育培训情况。工程总承包单位提供了混凝土供应单位管工蒙x存、蓝x速新工人入场三级安全教育登记表、安全教育记录、安全人安全用品发放登记表、混凝土工程安全技术交底、混凝土泵管安拆安全技术交底，所有材料均有“蒙x存”、“蓝x速”签字和手印。根据总承包单位分别于2023年3月5日、7日、9日对上述管工进行了公司级、项目部级、班组级三级安全教育，3月9日进行了安全技术交底并发

经调查，上述时间混凝土供应单位管工蒙x存、蓝x速未到过荣和凤岭学府施工总承包工程工地，未参加过工程总承包单位的“三级”安全技术交底。

2.施工方案管理情况。2022年10月5日，工程总承包方项目部编制了《三宝四口五临边安全专项方案》（编号：SJHN.FLXF-039），人审核、项目经理批准，并报监理单位审查通过实施。内容包括三宝、四口、五临边防护和高空作业等。

2022年11月3日，工程总承包方项目部编制了《荣和凤岭学府工程混凝土工程专项施工方案》（编号：SJHN-FLXF-028），经项目技项目经理批准，并报监理单位审查、工程总承包单位审批通过实施。内容包括施工部署、施工工艺技术、施工质量控制与质量通病防治措施全文明施工等部分。

经查，在泵管拆除施工作业前，工程总承包单位未按规定将上述方案向混凝土供应单位管工蒙x存、蓝x速进行技术交底。

3.施工现场安全管理情况。根据规定，泵管拆除需从上到下，先装的后拆，后装的先拆，拆除一层泵管之前，先将本层固定泵管的L除，再进行拆除作业，如层高大于3米，需搭设操作架进行拆除作业，周围拉好警戒带，洞口下方及施工作业范围内严禁站人，严禁交叉后，泵管洞口上部立即覆盖15毫米厚木胶合板，用φ8膨胀螺栓固定，面层刷红白相间的警示油漆，间距20厘米角度45°。

程劳务分包单位，未安排工程劳务分包单位在泵管拆除后立即对泵管孔洞采取相应的安全防范措施。

（四）事故发生经过

2023年5月2日8时20分许，混凝土供应单位管工蒙x存、蓝x速到达工地门口，并联系工程总承包单位施工员，工程总承包单位施工员蒙x存、蓝x速到2号楼，现场查看了当天要拆除的负一层至四层混凝土泵管和改管位置后离开现场。随后，蒙x存、蓝x速开始从四层往负一到二层底板泵管孔洞木枋时，从泵管孔洞看到砌筑工马x、陈x夫妇在一层泵管孔洞下方旁准备砌墙，蒙x存遂安排蓝x速到一层阻止马x、陈场，马x、陈x夫妇遂在一层施工现场旁等待。蒙x存、蓝x速拆除完一层的泵管前往负一层继续作业后，马x、陈x夫妇开始在一层泵管孔洞业。9时50分许，马x、陈x夫妇砌到第八层砖时，准备搭架子，陈x负责绑事故现场北侧的架子，马x负责绑南侧架子，陈x绑好后前往事故过程中听到响声回头查看，发现马x脸部朝向东侧蹲在地上，其身旁有一根钢管竖立在地上，钢管另一端穿过一层顶板泵管孔洞口延伸至二查看马x情况，发现马x还有呼吸，遂电话向工程劳务分包单位带班报告，工程劳务分包单位带班到场后立即拨打120急救电话。

经调查，事故现场无监控设备，作业过程中除楼面外事故现场其余楼层只有蒙x存、蓝x速、马x、陈x在进行作业。蒙x存、蓝x速自认在顶板泵管孔洞木枋时，蓝x速曾在下方用短钢管协助蒙x存作业，作业过程中未使用过坠落的钢管；陈x自认事故发生前未见过坠落的钢管。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于南宁市青秀区凤岭北路21号荣和凤岭学府施工总承包工程工地在建2号楼（见图1、图2），事故发生位置位于2号楼室2-H轴交2-20轴混凝土泵管孔洞旁，地面散落着用于填充泵管孔洞的木枋，东侧墙壁上有一高度约2.3米、宽度约1.2米已全部封堵完表面隔墙门洞；一层消防电梯前室高度约5.4米，二至八层高度约3米，负一层高度约4.9米；混凝土泵管孔洞直径约30×30厘米，坠落的钢管长5厘米。

负一层至四层的混凝土泵管已拆除；五层顶板混凝土泵管孔洞内管道与孔洞之间用木枋进行填充，泵管朝下一端连接了一根弯管。

（六）人员伤亡和经济损失

事故导致1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）等标准和规定统计，核实事故造成直接经济损失

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月2日9时52分，南宁市应急联动中心接到劳务单位班组长拨打120报警，称青秀区凤岭北路荣和凤岭学府（建设中）门口有人急联动中心立即将接警信息通知120、110。

10时34分，120到达现场，将伤员送中山大学附属第一医院广西医院救治，并向南宁市应急联动中心反馈信息为疑似施工伤头部外伤。

10时54分，南宁市应急联动中心将信息通报南宁市应急管理局应急指挥中心、南宁市青秀区应急管理局应急指挥中心。

11时05分，南宁市青秀区应急管理局应急指挥中心通知南湖街道办事处值班室，南湖街道办事处立即派人前往现场核实情况。

11时10分及11时30分，南湖街道办事处值班室两次回复南宁市青秀区应急管理局应急指挥中心，称工地方声称10时40分许，工地工人石砸中头部，只是擦伤伤情并不严重，工地负责人第一时间呼叫120送往区医院琅分院，伤员意识清醒，正在治疗。南宁市青秀区应急管理要求南湖街道办事处及时跟进伤员情况，于17时前上报有无病情变化，并按规定逐级报告信息。

17时许，南宁市青秀区应急管理局应急指挥中心接到南湖街道办事处值班室报告，称工地方反馈，伤员还在医院治疗，伤情稳定。南管理局应急指挥中心立即按规定逐级报告信息。

（二）医疗救治和善后情况

痛及反跳痛无法配合检查。主要诊断：多处损伤、胸部外伤、头部外伤、低血容量性休克。根据中山大学附属第一医院广西医院出具的《尸（推断）书》，直接死亡原因为多处损伤引起低血容量性休克引起呼吸心跳骤停。

中建四局华南建设有限公司安排了专门人员，作好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。截止2023年5月3南建设有限公司与死者家属达成一致，签订了《承诺书》，补偿死者家属1xx万元,事故各项善后事宜基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是泵管拆除后未按规定立即对泵管孔洞采取相应的安全防护措施，导致脚手架钢管从泵管孔洞坠落，打击马x，造成马x经抢救无效死亡。具体分析如下：

施工现场安全生产工作缺乏统一协调、管理，现场施工管理混乱。施工单位未将泵管拆除作业事宜告知工程劳务分包单位，未安排工程泵管拆除后立即按规定对泵管孔洞采取相应的安全防范措施，导致脚手架钢管从泵管孔洞坠落，打击到在一层施工的马x，造成马x经抢救无

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、调查，排除了自然灾害、刑事犯罪等因素引起事故发生的可能。

四、事故单位存在的主要问题

中建四局华南公司对项目部管理不力，对施工现场安全生产工作和项目现场管理人员履职情况缺乏检查。项目部对安全教育培训工作定 对混凝土供应方施工人员进行“三级”安全教育培训；对施工现场安全生产工作缺乏统一协调、管理 ，现场施工管理混乱，混凝土泵管部现场管理人员未按规定将施工方案向管工进行交底 ；履行隐患排查治理职责不力 ，未采取技术、管理措施，及时发现并消除未将泵管拆工程劳务分包单位，未安排工程劳务分包单位在泵管拆除后立即按规定对泵管孔洞采取相应的安全防范措施的事故隐患。

事故发生后，相关政府部门到场核实情况时，未如实报告事故相关情况。

五、对有关责任单位和责任人员和的处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议

中建四局华南建设有限公司，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第定 ，依法处罚。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

杨X明，中建四局华南建设有限公司项目经理。履行督促、检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责不力 ，对事领导责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定 ，依法处罚。事故发生后，相关政情况时，未如实报告事故相关情况，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款的规定 ，依法处罚。

六、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，强化建筑施工安全工作

党的十八大以来，习近平总书记对安全生产工作发表了一系列重要论述，为做好建筑行业领域安全生产工作指明了方向、提供了根本门、领导干部要深刻领会，吸取事故惨痛教训，加强对重点企业的安全生产监督管理工作，在统筹经济社会发展中自觉把人民生命安全和身位，强化底线思维、红线意识。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，压紧压实党政领导责任

业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

（二）建立健全安全管理制度

各建筑企业要严格按照有关法律法规和标准要求，建立健全全员安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度和质量管全生产责任意识，加强隐患排查治理力度，各管理层应重视检查本单位的安全生产工作。

（三）加强施工现场安全管理

建设单位要保证生产投入，提供法规规定和合同约定的安全生产条件，加强对工程总承包、监理单位履行安全生产职责情况的监督检查格按照有关法律法规和工程建设强制性标准实施监理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用，对监理过程中发现的质题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。工程总承包单位要高度重视总承包工程重要性，遵守有关法律法规要求和履行合同义务，保障安全生产投入，完善规章规程，加强安全教育培训，按照工程总承包企业对工程总承全全面负责的原则，扎实做好各项安全生产基础工作，督促建设单位加强工程总承包项目的全过程管理。

青秀区凤岭

一般物

来源：南宁市青秀区应急管理局