博爱县豫北中运物流园“10.26”坍塌事故调查报告

时间：2019-04-09 来源：事故调查处 分享：

博爱县豫北中运物流园钢结构工程
“10.26”较大坍塌事故调查报告

2018年10月26日9时30分许，洛阳六联彩钢制品有限公司在博爱县豫北中运物流园内进行钢结构棚化工程施工过程中，发生一起较大坍塌事故，造成3人死亡，3人受伤，直接经济损失260万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等有关法律法规规定，焦作市人民政府于2018年10月29日成立了由市安全监管局、市总工会、市公安局、市住房和城乡建设局、市工业和信息化委等单位参加的“10.26”较大坍塌事故调查组，并邀请市监察委员会派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，采取现场查看、询问相关人员、查阅相关资料、专家论证等方式，对该起事故进行了认真的调查，现将事故调查及人员处理情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故项目情况

河南豫北中运物流园发展有限公司原有煤场关闭退出后，2018年7月23日，该公司与葛子杨（山东日照人，身份证号：371102199611062571，顾文博聘请的会计）、陈涛（河南博爱人，身份证号：410822198106052015）、杨卫（河南博爱人，身份证

号：410822198109152038)三人签订《场地租赁合同》，将该场地出租给三人，作为储煤场地使用。

顾文博（山东日照人，身份证号：371102198710095411）、陈涛、杨卫三人（顾文博占50%股份，陈涛、杨卫合占50%股份）为储存煤炭，在该场地建设钢结构厂房，建筑面积约14373.6平方米。该工程结构体系为门式钢架，共5跨，单跨跨度31.5米，横向长度为157.5米，纵向长度为90米，共12个开间，开间为7.5米，檐口高度为15米，排水坡度为1/10。

2018年8月28日，葛子杨、陈涛、杨卫三人与洛阳六联彩钢制品有限公司签订《钢构工程供货建筑安装合同书》，将钢结构工程发包给洛阳六联彩钢制品有限公司进行安装施工。

（二）事故相关单位情况

1、建设单位情况

河南豫北中运物流园发展有限公司（以下简称河南豫北中运公司）成立于2015年10月30日，企业统一社会信用代码:91410822MA3X4NLN9A，法定代表人:陈小虎，公司注册地址:博爱县许良镇狄林村西滩，注册资本：人民币陆仟万圆整，经营范围：仓储物流服务；货运配送信息服务；货运代理服务；场地租赁；物业管理。

该项目各项手续由河南豫北中运公司负责办理，顾文博、陈涛、杨卫三人负责投资。

2、施工单位情况

洛阳六联彩钢制品有限公司（以下简称洛阳六联公司），成立于2004年4月9日，企业统一社会信用代

码:91410307760243558 7，法定代表人:张会民，公司注册地址:洛阳市洛龙区洛龙路安乐镇赵村段，注册资本：人民币陆佰陆拾万圆整，经营范围：彩钢复合板、C型钢的加工、销售、安装;钢结构制作、安装；钢材、建材、彩钢配件的销售。该公司具备钢结构工程专业承包叁级资质， 2018年取得了安全生产许可证，编号：（豫）JZ安许证字〔2018〕031146，有效期至2021年5月29日。

3、招投标情况

该项目未公开进行招投标。

4、监理单位情况

该项目无监理单位。

（三）事故项目土地使用情况

2014年12月21日，《河南省人民政府关于博爱县2014年度第三批乡镇建设征收土地的批复》（豫政土〔2014〕1173号）同意博爱县许良镇狄林村16.4083公顷土地,作为2014年度第三批乡镇建设用地,并要求博爱县严格依法履行征地批后实施程序。经调查，截止事故发生时，因土地出让金未交齐，该宗地相关手续不齐全。

2017年1月1日，河南豫北中运公司与许良镇狄林村村民委员会签订《土地经营权流转协议书》,以每亩每年1500元的价格,取得了园区内土地的经营权。

（四）相关单位履行职责情况

1、博爱县许良镇履职情况

2015年，为配合博爱县政府开展煤炭市场整合工作，许良镇

成立了煤管办，负责对辖区内河南豫北中运园区的日常监管工作。许良镇煤管办按巡查计划，每天对河南豫北中运园区进行一次巡查，在巡查过程中，未及时发现洛阳六联公司的施工行为。

2、博爱县科技工信委履职情况

2018年10月，博爱县科技工信委煤管办到已关闭退出的煤场场地检查，发现当时该煤场确实做到了“两清”（即清原料、清产品），现场没有存煤，但现场有建设钢结构棚的材料和施工人员，煤管办工作人员未询问其建设目的和内容，检查结束后，亦未向相关领导汇报。

3、博爱县国土资源局履职情况

博爱县国土局许良国土所认为发生事故的土地为省政府批复的第三批乡镇建设用地，在日常巡察过程中，未对该宗地的合法性做进一步的检查，未发现河南豫北中运公司在土地使用时的违法违规行为，未履行依法查处违法违规行为职责。

（五）事故项目施工组织情况

2018年8月，洛阳六联公司签订《钢构工程供货建筑安装合同书》后，公司法人张会民找到了原来为公司组织人员施工的郭保洛（河南孟津人，身份证号：410322198801298917，无任何施工资质），以每平方27元的价格将事故项目交给郭保洛，让其组织人员施工，并安排王齐彦（河南南乐人，身份证号：410901197310050892，无项目负责人资质）作为项目负责人，负责事故项目施工现场的管理工作。

郭保洛接到工程后，因工程量比较大，便找到了原来一起工作的刘新营（无施工资质，事故发生后逃匿），以每平方25元的

价格将现场施工组织交给了刘新营。

2018 年 9 月中旬，刘新营找到张华峰（河南延津人，身份证号：410726198604214638，无施工资质）和秦瑞友（河南延津人，身份证号：41072619800119501X，无施工资质），让他们组织工人进行施工，结算价格为每平方 21 元。

（六）事故现场勘验情况

事故现场位于博爱县许良镇豫北中运物流园第九煤场，该煤场东侧为狄林村地，西侧为第九洗煤厂，北侧为狄林村居民区。坍塌现场已安装的三跨（面积 8625 平方，其余两跨尚未安装）钢构件全部由西南向东北方向倒塌，现场部分钢系杆的固定螺栓已经拉断，大部分基础顶端的二次浇筑层超过 50mm，基础短柱混凝土多数已经破裂，基础锚栓有的拉断、有的丝扣已严重滑扣，个别锚栓发生位移。通过对事故现场的查勘，坍塌现场已经安装的钢构件包括：钢柱、钢梁、钢系杆、部分山墙 C 型钢墙梁、部分屋面 Z 型钢檩条；尚未安装的钢构件包括：开间方向的 C 型钢墙梁、柱间支撑、水平支撑、隅撑，保证结构稳定性的支撑构件多数尚未安装。

（六）气象情况

2018 年 10 月 26 日，受冷空气影响，博爱县局部地区出现 5-6 级阵风，博爱县气象台于 8 时 56 分通过国家突发公共事件预警信息发布平台发布了大风蓝色预警信号。

二、事故发生经过及应急处置情况

2018 年 10 月 26 日约 7 时 30 分，根据工作安排，施工人员开始进行当天的钢结构施工。施工分东、西两部分，秦玉华、原

庆刚、石文磊3人在东部负责安装钢结构顶部的檩条，张云福、张景镇等5人在西部负责安装钢结构顶部的檩条，秦瑞友、张华峰等3人负责运送材料。约9时30分许，施工现场风力逐渐加大，施工人员感到了危险，张华峰和秦瑞友决定停止施工，开始组织施工人员撤离现场，石文磊等部分人员撤离了现场，当秦玉华、原庆刚、张景镇等人正在撤离过程中，正在建设钢结构的大棚自西向东全部坍塌，造成张景磊、张云福及正在施工现场进行其他施工的王明俊当场死亡，秦玉华、原庆刚、张景镇3人受伤。

事故发生后，张华峰立即拨打了120急救电话，并通知了郭保洛。郭保洛闻讯后立即来到现场，开车将秦玉华、原庆刚送到博爱县人民医院抢救。博爱县人民医院的急救车赶到现场后，将张景镇拉走抢救。

接到事故报告后，焦作市、博爱县两级党委、政府高度重视，博爱县消防大队、公安局、卫计委及许良镇相关人员立即赶赴现场，对事故现场进行了保护，展开事故救援及善后处理工作。焦作市市委、市政府有关领导及相关部门人员第一时间赶到现场，指导开展事故应急处置工作。

三、事故性质及原因认定

（一）事故性质

经调查，事故调查组认定该起事故为一起生产安全责任事故。

（二）事故原因

1、直接原因

洛阳六联公司钢结构棚化工程施工人员，违反《建筑施工起

重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）7.1.4（第一榀门架必须用揽风或支撑临时固定，以后各榀可用揽风、支撑或屋架校正器作临时固定）、7.1.5（已校正好的门式钢架应及时装好柱间永久支撑。当柱间支撑少于两道时，应另增设两道以上的临时柱间支撑，并应沿纵向均匀分布）的规定，未安装柱间支撑，导致钢结构失稳坍塌。

2、间接原因

（1）洛阳六联公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程不健全、落实不到位，违反《安全生产法》的相关规定，将施工项目交给不具备资质的人员组织施工，超资质范围组织钢结构施工，在未取得施工许可证的情况下，自行组织施工作业，未按合同要求出具正规的施工设计图、编制施工组织方案，且在施工过程中，违反相关规定，未安装柱间支撑，未落实三级安全教育培训制度。

（2）河南豫北中运公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程不健全、落实不到位，违反法律规定出租场地，且对所出租场地监管不力，未按规定办理施工许可，未及时发现、报告洛阳六联公司的违法违规行为。

（3）博爱县许良镇狄林村委会未及时发现、报告河南豫北中运公司违法违规使用土地行为，未履行《安全生产法》第72条赋予的职责，未及时报告洛阳六联公司的违法违规行为。

（4）博爱县许良镇政府落实属地监管责任不到位，未认真履行安全管理职责，隐患排查治理工作不深入、不全面、不细致，

对洛阳六联公司、河南豫北中运公司的违法违规行为失察。

（5）博爱县科技工信委履行行业监管职责不到位，对巡查中发现的建设项目，未认真核实情况，未向上级汇报，未向相关部门通报，对洛阳六联公司的违法违规行为失控漏管。

（6）博爱县国土资源局未认真履行工作职责，对河南豫北中运公司违法违规使用土地行为监管不力。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议移交司法处理人员

1、张华峰、秦瑞友，洛阳六联公司河南中运物流园区钢结构工程煤场棚化工程施工现场负责人，负责施工现场的组织。不具备组织施工资质，在组织钢结构棚化工程施工时，违背《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）7.1.4和7.1.5规定，未安装柱间支撑，导致钢结构失稳坍塌，对本起事故应负直接责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

2、郭保洛、刘新营，洛阳六联公司河南中运物流园区钢结构工程煤场棚化工程施工负责人，负责作业现场的安全管理工作。不具备相应的管理资质，未认真履行安全管理职责，对作业现场管理不到位，对本起事故应负直接责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

3、王齐彦，洛阳六联公司河南中运物流园区钢结构工程煤场棚化工程项目负责人，负责该项目全面工作。未认真履行安全管理职责，对河南中运物流园区钢结构工程煤场棚化工程监管不力，对本起事故应负直接责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪、政务处分人员

4、吕连旺，博爱县许良镇狄林村支部书记兼村委会主任。未及时发现、报告河南豫北中运公司违法违规使用土地行为，未履行《安全生产法》第72条赋予的职责，未及时报告洛阳六联公司的违法违规行为，对本起事故应负重要责任。建议给予其党内警告处分。

5、李飞，博爱县许良镇煤管办副主任，负责煤管办全面工作。落实属地监管责任不到位，未认真履行安全管理职责，隐患排查治理工作不深入、不全面、不细致，对洛阳六联公司、河南豫北中运公司的违法违规行为失察，未采取妥善的措施应对恶劣气候影响，对本起事故应负重要责任。建议给予其记过处分。

6、陈保忠，博爱县科技工信委煤管办主任。履行行业监管职责不到位，对巡查中发现的建设项目，未认真核实情况，未向上级汇报，未向相关部门通报，对洛阳六联公司的违法违规行为失控漏管，对本起事故应负重要责任。建议给予其记过处分。

7、裴秋红，博爱县国土资源局许良国土所所长。未认真履行工作职责，对河南豫北中运公司违法违规使用土地行为监管不力，对本起事故应负重要责任。建议给予其记过处分。

8、买鹏，博爱县许良镇副科级干部，分管煤管办工作。未认真履行工作职责，对本起事故应负领导责任。建议给予其警告处分。

9、王海涛，博爱县科技工信委副主任，分管煤管办工作。未认真履行工作职责，对本起事故应负领导责任。建议给予其警告处分。

10、申丽萍，博爱县国土资源局副主任科员，联系（分管）许良国土所工作。未认真履行工作职责，对本起事故应负领导责任。建议给予其警告处分。

（三）建议给予组织处理人员

11、琚永生，博爱县许良镇镇长。建议给予其诫勉谈话。

12、张琳，博爱县科技工信委主任。建议给予其诫勉谈话。

13、张本长，博爱县国土资源局局长。建议给予其诫勉谈话。

（四）建议给予其他处理人员

14、张会民，洛阳六联公司法人，负责公司的全面工作，本单位安全生产第一责任人。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，对本起事故应负领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，由焦作市安全生产监督管理局给予处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

15、顾文博、陈涛、杨卫，河南中运物流园区钢结构工程煤场棚化工程发包人。未认真履行《安全生产法》第46条第二款规定的统一协调、管理、定期检查职责，对本起事故应负主要责任。建议依据《安全生产法》第一百条规定，由焦作市安全生产监督管理局给予其相应的行政处罚。

16、陈建卫，河南豫北中运公司总经理，负责公司的全面工作，本单位安全生产第一责任人。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，对本起事故应负领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，由焦作市安全生产监督管理局给予处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

（五）对相关事故责任单位的处理

1、洛阳六联公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程不健全、落实不到位，违反《安全生产法》的相关规定，将施工项目交给不具备资质的人员组织施工，超资质范围组织钢结构施工，在未取得施工许可证的情况下，自行组织施工作业，未按合同要求出具正规的施工设计图、编制施工组织方案，且在施工过程中，违反相关规定，未安装柱间支撑，未落实三级安全教育培训制度，对本起事故负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项的规定，由焦作市安全生产监督管理局对洛阳六联公司进行相应的行政处罚。

2、河南豫北中运公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程不健全、落实不到位，违反法律规定出租场地，且对所出租场地监管不力，未及时发现、报告洛阳六联公司的违法违规行为，对本起事故负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项的规定，由焦作市安全生产监督管理局对河南豫北中运公司进行相应的行政处罚。

3、责令许良镇政府向博爱县政府做出深刻检查。

4、责令博爱县政府对博爱县科技工信委、博爱县国土资源局进行通报批评。

5、责令博爱县政府向焦作市政府做出深刻检查。

五、防范措施和建议

1、洛阳六联公司要认真吸取事故教训，不断增强安全生产红线意识和底线思维，严格落实企业安全生产主体责任。要健全安

全责任制，完善各项规章制度和操作规程并落实到位，切实提升企业安全管理水平。要遵守国家的法律法规，在公司资质范围内从事生产经营活动，并建设一支专业的、相对稳定钢结构施工队伍。要加强对施工现场的安全管理和监督检查，及时消除事故隐患。要全面提高职工的自我保护意识和“反习惯性违章”的水平，特别是加强广大职工对各项安全规章制度和操作规程的学习，避免类似事故再次发生。

2、河南豫北中运公司要严格落实企业安全生产主体责任，健全安全责任制，完善各项规章制度。切实加强对园区内各生产经营单位的监管，认真履行协调、管理职责，督促有关单位及时消除隐患。要按照法律规定，对发包项目实施第三方监理。

3、博爱县许良镇政府要严格履行安全生产属地监管职责，切实加强对辖区内各生产经营单位的监督管理，特别要加大对重点地区、重点企业和关键部门的巡查、检查。要深入开展安全生产隐患排查治理活动，严厉打击各种安全生产违法违规行为，及时发现和消除事故隐患，确保本区域安全生产形势稳定向好。

4、博爱县各职能部门要按照“三管三必须”原则，严格落实部门监管责任。科技工信委要加强对煤炭整治工作的综合监管，密切关注微、小、易忽视生产经营单位；国土资源局要加强对整治企业土地使用情况的监督检查，严肃查处各种土地违法违规行为；住房和城乡建设局要将所有建设施工项目纳入安全监督范围，防止失控漏管现象发生。

5、博爱县政府要深刻吸取事故教训，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，牢固树立以人为本、安

全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，全面实现责任体系“五级五覆盖”，坚决防止各类事故发生。

六、附件

1、调查组名单及签字;

2、直接经济损失表;

3、《场地租赁合同》;

4、《钢构工程供货建筑安装合同书》;

5、现场勘验笔录;

6、事故原因分析;

7、人员伤亡情况一览表。

焦作市人民政府

“10.26”坍塌事故调查组

2018年11月8日

博爱县豫北中运物流园钢结构工程
“10.26”较大坍塌事故调查组成员名单

姓名	单位	职务	签名
黄晓平	焦作市安全生产监督管理局	局　长	
秦保生	焦作市安全生产监督管理局	副局长	
段　明	焦作市总工会生产保护部	部　长	
蒋小强	焦作市监察委第六执纪室	副科级	
郭海富	焦作市安全生产监督管理局	主任科员	
李海涛	焦作市安全生产监督管理局	副科长	
秦　妍	焦作市建筑安全监督站	副站长	
贺芳芳	焦作市安全生产监督管理局	副科长	
闫凤珍	焦作市安全生产监督管理局	副主任科员	
刘　勇	焦作市公安局治安支队	科　员	
彭　涛	焦作市安全生产监察支队	科　员	

林晓雨	焦作市工业和信息化委煤管办	科　员	

人员伤亡情况一览表

序号	姓名	性别	伤害程度	家庭住址
1	张景磊	男	死亡	河南省延津县石婆固乡北孟湾村
2	张云福	男	死亡	河南省延津县石婆固乡北孟湾村
3	王明俊	男	死亡	河南省博爱县许良镇狄林村
4	秦玉华	男	受伤	河南省延津县昨城乡十八里村
5	原庆刚	男	受伤	河南省延津县昨城乡十八里村
6	张景镇	男	受伤	河南省延津县石婆固乡北孟湾村

省安委会相关单位
全国应急管理系统
省辖市应急管理局