合川钓鱼城苏家街片区雨水管道改造项目“6·16”一般物体打击事故调查报告

合川区政府事故调查组

2026年10月8日

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）事故项目基本情况.....4
（二）事故项目相关审批和合同情况.....5
（三）事故项目安全管理情况.....6
（四）事故发生经过.....7
（五）事故伤亡人员情况.....8
（六）事故勘验情况.....8
（七）检验鉴定情况.....9
（八）直接经济损失情况.....9
二、事故救援及应急处置情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治及善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
四、有关单位的安全履职情况.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）建议不予追究责任人员.....12
（二）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员.....12
六、事故防范和整改措施建议.....14
（一）压实企业安全生产主体责任.....14
（二）强化现场作业管理.....14
（三）严格监理单位履职监督.....14
（四）深化市政工程行业安全监管.....15

合川钓鱼城苏家街片区雨水管道改造项目“6·16”一般物体打击事故调查报告

2026年6月16日13时30分许，重庆市合川区苏家街片区雨水管道改造项目（一期）（以下简称“苏家街片区雨水管道改造项目”）施工现场，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失135.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区住房城乡建委、区公安局、区总工会等部门派员参加的“合川钓鱼城苏家街片区雨水管道改造项目‘6·16’一般物体打击事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作，另聘请三名市级相关行业专家组成专家组参与事故调查并形成技术分析报告。

调查组通过现场勘验、专业鉴定、查阅资料、人员问询、专家论证、综合分析等方式，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施。

调查认定：合川钓鱼城苏家街片区雨水管道改造项目“6·16”一般物体打击事故是一起因作业人员违规进入停工区域造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

苏家街片区雨水管道改造项目位于合川区钓鱼城街道，主要建设内容为敷设d300-d800排水管道约3.38km，d400顶管约141m，新建排水检查井约224座，更换检查井约44座，管道清淤约12.97km，修复管道约4.4km，新增14m的箱涵等。工程中标价为2097.78万元。

建设单位：重庆市合川区城市建设发展事务中心（以下简称“区城市建设发展中心”）。

施工单位：宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“宁波市政公司”）。该单位成立于1985年，统一社会信用代码为91330200144080O2XL，注册地址为浙江省宁波市海曙区新典路21号，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人龚*，企业注册资本120050万人民币，该单位持有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级等资质，资质证书编号：D133052457；安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2005]028010；经营范围包括许可项目：建设工程施工、公路管理与养护、水利工程建设监理、建设工程设计、建设工程监理、公路工程监理、道路货物运输、室内环境检测等及一般项目：以自有资金从事投资活动、园林绿化工程施工、城市绿化管理、市政设施管理等。

监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司（以下简称“中铁二院监理公司”）。该单位成立于1994年，统一社

会信用代码为91510100201958012A，注册地址为成都市金牛区通锦路3号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人郑*溪，企业注册资本4000万人民币，该单位持有工程监理综合资质，资质证书编号：E151004379；经营范围包括：铁路工程、公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、通信工程、信息系统工程、地质勘探、地质灾害治理工程、环境工程、水利水运水电工程等建设工程的监理、咨询、勘察设计等。

分包单位：重庆希熹强建筑劳务有限公司（以下简称“希熹强建筑公司”）。该单位成立于2023年，统一社会信用代码为91500241MACFJ4H133，注册地址为重庆市两江新区人和街道镜泊西路99号，企业类型为有限责任公司，法定代表人阳*海，企业注册资本1000万人民币，该单位持有施工劳务资质，资质证书编号：D350368663；安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字[2024]022953；经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工等及一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等。

（二）事故项目相关审批和合同情况

2025年3月6日，区城市建设发展中心与宁波市政公司签订《建设工程施工合同》；同日，区城市建设发展中心与中铁二院监理公司签订《建设工程监理合同》。

2025年3月19日，该项目取得《建筑工程施工许可证》，

许可证编号为500120202503190102。

2025年3月31日，宁波市政公司与希熹强建筑公司签订《建设工程施工劳务分包合同》。该合同条款11.3、11.9、12.1中明确“（劳务分包人要）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准……承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工程延期、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款”“劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令”“劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工……。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担”。

2025年8月26日起，该项目随着施工进度陆续取得多个施工点位相应《重庆市合川区市政设施建设类审批许可证》，证书编号为渝合城管设施许字〔2025〕027号等，项目开工。

综上并结合事故调查，调查组综合认定希熹强建筑公司承担本次事故安全生产主体责任。

（三）事故项目安全管理情况

宁波市政公司在涉事项目成立了项目部，配置了持有相关资格的项目经理、技术负责人、安全员等项目部人员，编制了各岗位《安全生产责任制》《安全生产目标管理制度》《安全生产责任制管理制度》《安全生产责任制考核制度》《安全生产会议制度》等制度文件，制定了《基坑开挖专项施工方案》《深基坑工程专项施工方案》等相关涉事施工方案并进行了审核修订。对作

业人员进行了安全教育培训和安全技术交底，事故当日安全员对作业现场进行了安全检查并指出了现场存在的支护问题。

中铁二院监理公司为涉事项目成立了监理部，配置了持有相关资质的总监理工程师、专业监理工程师、监理员等监理人员，编制了相关安全管理制度、监理工作制度、监理规划等制度性文件，审核了《基坑开挖专项施工方案》《深基坑工程专项施工方案》等相关涉事施工方案。在监理单位监督下开展了安全教育培训和安全技术交底工作，事故当日监理人员巡查检查中指出了现场支护问题。

希熹强建筑公司未成立相关专业施工管理团队，未针对涉事项目制定安全生产管理制度，未对作业现场开展针对性安全隐患排查治理工作。

（四）事故发生经过

2026年6月15日，涉事点位及周边点位开始路面破除及探挖作业，当晚班组加班至22时左右。

6月16日7时许，希熹强建筑公司工人黄*、唐*强、姚*强到达朱家巷文星阁街涉事点位周边的其他施工点位，开展回填作业；回填完成后到达涉事点位进行探挖及开挖作业；班组长阳*普于8时30分左右到达现场布置作业任务。

9时10分许，宁波市政公司项目部专职安全员巡查至事发点位，发现基坑存在超挖，未设置支护，要求班组整改，随后因需前往区住房城乡建委开会离开现场。

10时15分许，中铁二院监理公司监理人员巡查至事发点位，

发现深基坑未按要求设置支护，当场口头下达停工指令，并在项目微信群通报停工要求，随后宁波市政公司项目部电话下达停工指令，中铁二院监理公司于12时许下达书面停工指令。阳*普在接到停工指令后安排作业人员停止开挖，配合已运载沟槽回填材料到位的货车进行回填作业。

11时30分许，回填作业完成后，阳*普安排工人收拾现场并恢复围挡后离开现场。

12时许，黄*、唐*强、姚*强三人完成现场收尾工作，离开工地前往餐馆就餐。

13时20分许，三人就餐后步行返回宿舍，途经事发点位时，黄*透过网状围挡发现铁锹遗留在基坑内，在未告知同伴的情况下，自行打开围挡沿基坑斜坡下到坑底取铁锹。13时30分许，基坑靠公路一侧受雨水浸泡的土体失稳垮塌，砸中黄*胸腹部。

（五）事故伤亡人员情况

事故造成黄*（男，52岁，户籍地：重庆市长寿区***，希熹强建筑公司工人）死亡，无其他受伤人员。

（六）事故勘验情况

综合区应急管理局与区公安局现场勘察，事故现场位于苏家街片区雨水管道改造项目文星阁街96号门市北侧施工点位，勘验时已完成开挖并进行部分回填作业，现场因存在进一步垮落风险，无法进入勘察。该点位施工长度约30米，沟槽外有铁皮围挡，沟槽内靠近公路一侧有泥土夹杂石块倾倒，沟槽底部有一黄色安全帽和一根已折断的木棍。勘验时天气：雨。

（七）检验鉴定情况

死亡原因鉴定情况：经重庆市合川区公安局刑侦支队技术大队出具本事故勘验分析意见中死亡原因分析：尸表检验结合事件发生过程，分析死者黄*系胸腔脏器损伤死亡可能性大。

（八）直接经济损失情况

2026年6月17日，已与死者家属签订补偿协议并向死者家属一次性赔偿135.5万元。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，正在挖掘机上取东西的驾驶员李*第一时间呼救并拨打120急救电话，随后赶到现场的两名工人将事故报告施工项目部、劳务班组负责人，项目部人员随后向区城市建设发展中心报告事故情况。事故信息随即由区卫生应急中心和区城市建设发展中心将事故信息报区委、区政府。区委、区政府将事故信息告知区级相关部门同时安排公安、应急、卫生健康、住房城乡建设等部门派出应急力量前往现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友唐*强、姚*强立即开展施救，刨开黄*身上表层土体；

13时50分许，120急救人员到达现场，将伤者抬至路面开展心肺复苏等急救措施；施工项目部、监理单位人员陆续到场，配合救援并保护事故现场。

公安民警、应急管理执法人员先后到达现场，维持秩序、固

定证据、开展初步调查，现场未发生次生事故。

（三）医疗救治及善后情况

120医护人员现场抢救约20分钟后，宣告黄*因抢救无效死亡，遗体随即转运至殡仪馆存放。

6月17日，施工单位、劳务单位与死者家属达成赔偿协议，支付赔偿金共计135.5万元，死者遗体已火化，家属情绪稳定，未发生舆情及群体性事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，涉事相关单位和有关部门及时上报信息，区级相关部门响应迅速、处置规范，有效控制了现场秩序，未造成次生事故及不良社会影响。该起事故救援及时，应急处置措施得当，事故得到有效控制。

三、事故原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，调查组经现场勘验、调查询问、查阅事故相关资料结合专家技术分析报告，综合分析认定造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因

物的不安全状态：涉事基坑受事前多日连续降雨影响，沟槽周边土体长期被雨水浸润，土体含水率饱和、土质松散，边坡稳定性大幅下降，存在垮塌和土体滑移风险。

人的不安全行为：作业人员黄*安全意识淡薄，施工现场已被责令停工后，擅自拆开围挡进入已停工的危险作业区域，至基坑底部捡拾工具，被失稳垮塌的土体砸压受伤后抢救无效死亡。

（二）间接原因

通过对希熹强建筑公司安全管理情况的调查，认定其安全生产主体责任悬空、安全管理不到位，主要表现为：

1．未按规定健全安全生产规章制度。该公司未建立全员安全生产责任制、隐患排查制度等安全生产规章制度。

2．对从业人员安全教育培训不到位。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致现场作业人员不具备必要的安全生产知识。

3．隐患排查不到位。未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除黄*擅自进入现场的安全隐患。

四、有关单位的安全履职情况

区城市建设发展中心。作为涉事项目的建设单位，建立了项目组具体负责涉事项目建设全过程管理，明确了项目负责人、现场负责人和现场代表。项目前期依法完成立项、勘察设计、施工许可等法定手续。建立了常态化安全检查机制，累计开展安全生产周、月检63次、危大工程关键节点施工前条件核查15次，督促监理单位下发整改通知单28次并实行闭环销号；通过例会调度、现场巡查等方式督促参建各方落实安全责任，授权监理单位对重大隐患可直接下达停工指令。事故发生后，第一时间按程序上报信息，赶赴现场配合处置，督促落实沟槽临时回填防范次生灾害，推进善后处置及停工隐患排查工作。调查组未发现区城市建设发展中心存在安全管理不到位的问题。

区住房城乡建委。作为涉事项目的行业主管部门，明确由下

属区建设管理事务中心具体承担房屋市政工程质量安全日常监督工作，组建了监督组负责监管。印发《合川区2026年度住建领域安全生产监督检查工作计划》，按照计划1—6月累计开展检查409次，同时开展各类专项检查311次，检查后督促隐患闭环整改，同步实施信用惩戒和行政处罚。对涉事项目依法办理施工许可，监督组于2025年3月31日、4月8日对涉事项目进行来质量安全告知和质量安全监督交底，自开工至事发前对涉事项目累计检查9次，仅在环保管控及春节停工期间未单独安排监督检查，针对现场发现的违规行为及时督促参建各方闭环整改并对相关人员进行信用惩戒。调查中未发现区住房城乡建委存在安全监管不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

黄*，希熹强建筑公司工人，安全意识淡薄，擅自进入停工危险区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员

希熹强建筑公司，未严格落实安全生产主体责任：一是未按规定健全安全生产规章制度。二是对从业人员安全教育培训不到位。三是隐患排查不到位。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、

技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”、第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”、第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”的规定。希熹强建筑公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，给予希熹强建筑公司罚款的行政处罚。

阳*海，希熹强建筑公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；”的规定，未依法履行生产经营单位的主要负责人职责。阳*海对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经

营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定，给予阳*海罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）压实企业安全生产主体责任

参建各方要深刻汲取事故教训，立即开展全面自查自纠，重点排查基坑、有限空间等工程管控漏洞。严格落实“先支护、后开挖”的施工要求，严禁无方案、无支护、超深度开挖；健全隐患排查治理闭环机制，确保隐患整改有人盯、有复查、有销号；配齐配强现场安全管理人员，严禁专职安全员擅离职守。

（二）强化现场作业管理

施工单位要严格履行管理职责，规范从业人员安全教育培训，确保作业人员掌握岗位风险、操作规范和应急处置要求；严格执行停工现场管控，对基坑等危险区域采取硬隔离、设置醒目警示标识、安排专人值守，严禁无关人员擅自进入。

（三）严格监理单位履职监督

监理单位要强化全过程监理，严格执行巡视、旁站制度，对现场施工做到开工必审、作业必巡、隐患必改。下达停工指令后跟踪整改闭环，必要时下达书面工程暂停令并报告建设单位及行业主管部门，切实发挥监理安全把关作用。

（四）深化市政工程行业安全监管

区住房城乡建委等行业主管部门要加大市政基础设施项目安全监管力度，聚焦基坑、沟槽开挖等高频事故风险点，开展专项执法整治，严厉打击无支护开挖、违章指挥、教育培训不到位等违法违规行为。加强雨后复工专项检查，重点排查土体浸泡失稳、边坡垮塌等风险，严防同类事故重复发生。

合川钓鱼城苏家街片区雨水管道改造项目

“6·16”一般物体打击事故调查组